

工程进度款费用计算明细表-天逸项目样板间、公区大堂装饰工程

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
					累计已审批工程量	累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	申请总金额	累计申请比例
1	户型											
1.1	设计费	46614.53	1.00	46614.53	0.00	0.00	13984.36	1.00	80%	23307.27	37291.62	80%
1.2	112硬装	379801.38	1.00	379801.38	0.00	0.00	113940.41	1.00	80%	89747.79	203688.21	54%
1.3	112软装	131822.00	1.00	131822.00	0.00	0.00	39546.60	1.00	80%	65911.00	105457.60	80%
1.4	78硬装	270849.27	1.00	270849.27	0.00	0.00	81254.78	1.00	80%	57972.62	139227.41	51%
1.5	78软装	65892.00	1.00	65892.00	0.00	0.00	19767.60	1.00	80%	32946.00	52713.60	80%
1.6	首层大堂硬装	180871.35	1.00	180871.35			54261.40	1.00	80%	90435.67	144697.08	80%
1.7	侯梯厅过道硬装	72753.93	1.00	72753.93			21826.18	1.00	80%	36376.97	58203.15	80%
1.8	地下光厅硬装	66641.77	1.00	66641.77			19992.53	1.00	80%	-19992.53	0.00	0%
1.9	看房通道硬装	34514.66	1.00	34514.66			10354.40	1.00	80%	16299.47	26653.87	77%
1.10	公区灯具照明	52347.58	1.00	52347.58			15704.27	1.00	80%	26173.79	41878.06	80%
1.1	其他	3237.30	1.00	3237.30			971.19	1.00	80%	1618.65	2589.84	80%
2	进度款合计	1305345.76			0.00		390632.54			420796.70	809810.59	62%

日期: 2024-11-22

施工单位: 河南建业装饰工程有限公司 现场驻场成本负责人: 牛林之



胡敏杰