

工程进度款费用计算明细表（悠然居项目团购区户内电梯设备采购及安装合同）

第一次

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价(设备)	合同单价(安装)	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述	
						累计已审批工程 填写累计已审批 的量	累计已审批款 按已审批金额填 写	本次应付工程量	合同节点比 按合同节点 填写比例	本次应付款	申请总金额 不能超过合同对应 清单项总价	申请比例 自动计算				
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按中标清单填写											隐藏该行
1	6#7#8#9#楼下叠户型(设备+安装费)	1068000	12	71000	18000	/	/	12	5%	53400	53400	5%	/	/		定金:合同生效7个工作日内,甲方向乙方发出排产通知单并支付总价款的5%作为定金。乙方收到定金开始计算供货工期,并向甲方确认发货时间
2	6#7#8#9#楼中叠户型(设备+安装费)含安全钳	1316000	14	76000	18000	/	/	14	5%	65800	65800	5%	/	/		
3	6#7#8#9#楼上叠户型(设备+安装费)含安全钳	1128000	12	76000	18000	/	/	12	5%	56400	56400	5%	/	/		
4	10#12#楼平层(H)户型(设备+安装费)含钢构	476000	4	101000	18000	/	/	4	5%	23800	23800	5%	/	/		
5	中叠井道改造费	28000	14	2000		/	/	14	5%	1400	1400	5%	/	/		
6	上叠井道改造费	10200	12	850		/	/	12	5%	510	510	5%	/	/		
7	合计(42户)	4026200							5%	201310	201310	5%	/	/		
8	本次付款申请金额取整为:									201310						取到整数位

施工单位:

现场驻场成本负责人:

段笑阿

日期:

经项目通知,在原合同基础上,增加上叠一户,增加下叠一户,本次进度款包含增加的2台电梯。

2024.11.25