

工程进度款费用计算明细表 (悠然居项目团购区内电梯设备采购及安装合同)

第一次

序号	分项名称	暂估/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价 (设备)	合同单价 (安装)	累计已审批工程款 (元)		本次申请工程款 (元)		累计应付工程款 (各本次申请, 元)	累计已成本付 (不含本次申请, 元)	本次付款进度描述			
						累计已审批工程的数量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比				本次应付款	应申请总金额	累计申请比
1	6#7#8#9#楼下叠户型 (设备+安装费)	1068000	12	71000	18000	/	/	12	5%	53400.00	53400.00	5%	/	/	定金: 合同生效7个工作日内, 甲方应向乙方发出排产通知单并支付总价款的5%作为定金。乙方收到定金开始计算供货工期, 并向甲方确认发货时间
2	6#7#8#9#楼中叠户型 (设备+安装费) 含安全柜	1316000	14	76000	18000	/	/	14	5%	65800.00	65800.00	5%	/	/	
3	6#7#8#9#楼上叠户型 (设备+安装费) 含安全柜	1222000	13	76000	18000	/	/	12	5%	61100.00	61100.00	5%	/	/	
4	10#12#楼平层 (11) 户型 (设备+安装费) 含钢衬	476000	4	101000	18000	/	/	4	5%	23800.00	23800.00	5%	/	/	
5	中叠井道改造费	28000	14	2000		/	/	14	5%	1400.00	1400.00	5%	/	/	
6	上叠井道改造费	11050	13	850		/	/	12	5%	552.50	552.50	5%	/	/	
7	合计 (43户)	4121050							5%	206052.50	206052.50	5%	/	/	
8	本次付款申请金额取整为: 206052.50														

施工单位:

现场驻场成本负责人:

陈笑臣

日期:

2024、11、26

经项目通知, 在原合同基础上, 增加上叠两户, 下叠一户, 本次进度款包含增加的3台电梯。