

工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、6#楼及商业、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、地下车库

| 序号 | 分项名称                           | 暂定/固定合同价<br>(元) | 合同总工程量     | 合同单价<br>(元) | 产值验工金额(元)      |                     |                | 本次申请应付款(元)     |            |                   | 累计应付款(含本次申请,元) |        |
|----|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------|
|    |                                |                 |            |             | 本年开累产值验工<br>金额 | 截止上次累计已审<br>批产值验工金额 | 累计审批产值验工<br>金额 | 本次应付产值验<br>工金额 | 合同节点<br>比例 | 本次应付款(详<br>见明细附件) | 应申请总金额         | 累计申请比例 |
| 一  | 10号楼                           |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1  | 伊河湾项目-10号<br>楼-主体+二次结<br>构     | 2350109.81      | 2350109.81 | 1.00        |                | 2350109.81          | 2350109.81     |                | 80%        | 0.00              | 1880087.85     | 80%    |
| 2  | 伊河湾项目-10号<br>楼-内外粉刷+屋<br>面     | 92503.35        | 92503.35   | 1.00        |                | 92503.35            | 92503.35       |                | 80%        | 0.00              | 74002.68       | 80%    |
| 3  | 伊河湾项目-10号<br>楼-变更签证            | 65193.76        | 65193.76   | 1.00        |                | 65193.76            | 65193.76       |                | 80%        | 0.00              | 52155.01       | 80%    |
| 4  | 安装工程                           | 98753.06        | 98753.06   | 1.00        | 75718.79       | 75718.79            | 75718.79       |                | 80%        | 0.00              | 60575.03       | 80%    |
| 二  | 3号楼                            |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1  | 伊河湾项目-3号<br>楼-地下主体             | 3308539.78      | 3308539.78 | 1.00        | -3400.76       | 3308539.78          | 3308539.78     |                | 80%        | 0.00              | 2646831.82     | 80%    |
| 2  | 伊河湾项目-3号<br>楼-地上1~4层           | 2668205.96      | 2668205.96 | 1.00        | -4109.46       | 2668205.96          | 2668205.96     |                | 80%        | 0.00              | 2134564.77     | 80%    |
| 3  | 伊河湾项目-3号<br>楼-地上5~12层          | 5665981.42      | 5665981.42 | 1.00        | -2797.12       | 5665981.42          | 5665981.42     |                | 80%        | 0.00              | 4532785.14     | 80%    |
| 4  | 伊河湾项目-3号<br>楼-地上13~20层         | 5745316.32      | 5745316.32 | 1.00        | -1037.50       | 5745316.32          | 5745316.32     |                | 80%        | 0.00              | 4596253.06     | 80%    |
| 5  | 伊河湾项目-3号<br>楼-地上21~23层<br>主体封顶 | 2520071.66      | 2520071.66 | 1.00        | -437.66        | 2520071.66          | 2520071.66     |                | 80%        | 0.00              | 2016057.33     | 80%    |
| 6  | 二次结构、砌体<br>、构造柱工程              | 2414683.58      | 2414683.58 | 1.00        | 2414683.58     | 2414683.58          | 2414683.58     |                | 80%        | 0.00              | 1931746.86     | 80%    |
| 7  | 内墙抹灰、外墙<br>抹灰、楼地面、<br>屋面工程     | 3881163.21      | 3881163.21 | 1.00        | 2741443.22     | 2741443.22          | 2741443.22     |                | 80%        | 0.00              | 2193154.58     | 80%    |



工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、6#楼及商业、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、地下车库

| 序号 | 分项名称                         | 暂定/固定合同价<br>(元) | 合同总工程量     | 合同单价<br>(元) | 产值验工金额(元)      |                     |                | 本次申请应付款(元)     |            |                   | 累计应付款(含本次申请,元) |        |
|----|------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------|
|    |                              |                 |            |             | 本年开票产值验工<br>金额 | 截止上次累计已申<br>批产值验工金额 | 累计审批产值验工<br>金额 | 本次应付产值验<br>工金额 | 合同节点<br>比例 | 本次应付款(详<br>见明细附件) | 应申请总金额         | 累计申请比例 |
| 8  | 安装工程                         | 2549493.93      | 2549493.93 | 1.00        | 1146991.70     | 1146991.70          | 1146991.70     |                | 80%        | 0.00              | 917593.36      | 80%    |
| 三  | 5号楼                          |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1  | 伊河湾项目-5号<br>楼-地下主体           | 1530212.09      | 1530212.09 | 1.00        |                | 1530212.09          | 1530212.09     |                | 80%        | 0.00              | 1224169.67     | 80%    |
| 2  | 伊河湾项目-5号<br>楼-地上1~4层         | 1472705.25      | 1472705.25 | 1.00        | -254.71        | 1472705.25          | 1472705.25     |                | 80%        | 0.00              | 1178164.20     | 80%    |
| 3  | 伊河湾项目-5号<br>楼-地上5~12层        | 2903474.11      | 2903474.11 | 1.00        | 2903474.11     | 2903474.11          | 2903474.11     |                | 80%        | 0.00              | 2322779.29     | 80%    |
| 4  | 伊河湾项目-5号<br>楼-地上13层~主<br>体封顶 | 605928.07       | 605928.07  | 1.00        | 605928.07      | 605928.07           | 605928.07      |                | 80%        | 0.00              | 484742.46      | 80%    |
| 5  | 二次结构、砌体<br>、构造柱工程            | 1233740.78      | 1233740.78 | 1.00        | 1233740.78     | 1233740.78          | 1233740.78     |                | 80%        | 0.00              | 986992.62      | 80%    |
| 6  | 内墙抹灰、外墙<br>抹灰、楼地面、<br>屋面工程   | 2005013.94      | 2005013.94 | 1.00        | 1565539.13     | 0.00                | 1565539.13     | 1565539.13     | 80%        | 1252431.30        | 1252431.30     | 80%    |
| 7  | 安装工程                         | 891271.36       | 891271.36  | 1.00        | 271296.90      | 271296.90           | 271296.90      |                | 80%        | 0.00              | 217037.52      | 80%    |
| 四  | 6号楼                          |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1  | 伊河湾项目-6号<br>楼-地下主体           | 3359435.90      | 3359435.90 | 1.00        | 3359435.90     | 3359435.90          | 3359435.90     |                | 80%        | 0.00              | 2687548.72     | 0%     |
| 2  | 伊河湾项目-6号<br>楼-地上1~4层         | 2922611.05      | 2922611.05 | 1.00        | 2922611.05     | 2922611.05          | 2922611.05     |                | 80%        | 0.00              | 2338088.84     | 0%     |

工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、6#楼及商业、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、地下车库

| 序号 | 分项名称                                     | 暂定/固定合同价<br>(元) | 合同总工程量     | 合同单价<br>(元) | 产值验工金额(元)      |                     |                | 本次申请应付款(元)     |            |                   | 累计应付款(含本次申请,元) |        |
|----|--|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------|
|    |  |                 |            |             | 本年开票产值验工<br>金额 | 截止上次累计已申<br>批产值验工金额 | 累计审批产值验工<br>金额 | 本次应付产值验<br>工金额 | 合同节点<br>比例 | 本次应付款(详<br>见明细附件) | 应申请总金额         | 累计申请比例 |
| 3  | 伊河湾项目-6号<br>楼-地上5~12层                    | 5563879.81      | 5563879.81 | 1.00        | 5563879.81     | 5563879.81          | 5563879.81     |                | 80%        | 0.00              | 4451103.85     | 80%    |
| 4  | 伊河湾项目-6号<br>楼-地上13~20层                   | 5512388.42      | 5512388.42 | 1.00        | 5512388.42     | 0.00                | 5512388.42     | 5512388.42     | 80%        | 4409910.74        | 4409910.74     | 0%     |
| 5  | 伊河湾项目-6号<br>楼-地上21~26层<br>主体封顶           | 4495201.68      | 4495201.68 | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 6  | 二次结构、砌体<br>、构造柱工程                        | 2955866.00      | 2955866.00 | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 7  | 内墙抹灰、外墙<br>抹灰、楼地面、<br>屋面工程               | 5664555.32      | 5664555.32 | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 8  | 安装工程                                     | 3034192.81      | 3034192.81 | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 五  | 6号楼商业                                    |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1  | 伊河湾项目-6号<br>楼商业-主体封顶<br>、二次结构完成          | 633283.64       | 633283.64  | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 2  | 伊河湾项目-6号<br>楼商业-内外墙抹<br>灰、屋面工程、<br>外装饰工程 | 409014.92       | 409014.92  | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 3  | 安装工程                                     |                 | 0.00       | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |

工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、6#楼及商业、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、地下车库

| 序号 | 分项名称                          | 暂定/固定合同价<br>(元) | 合同总工程量     | 合同单价<br>(元) | 产值验工金额(元)      |                     |                | 本次申请应付款(元)     |            |                   | 累计应付款(含本次申请,元) |        |
|----|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------|
|    |                               |                 |            |             | 本年开票产值验工<br>金额 | 截止上次累计已申<br>批产值验工金额 | 累计审批产值验工<br>金额 | 本次应付产值验<br>工金额 | 合同节点<br>比例 | 本次应付款(详<br>见明细附件) | 应申请总金额         | 累计申请比例 |
| 六  | 7号楼                           |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1  | 伊河湾项目-7号<br>楼-地下主体            | 1281014.71      | 1281014.71 | 1.00        | 1281014.71     | 1281014.71          | 1281014.71     |                | 80%        | 0.00              | 1024811.77     | 80%    |
| 2  | 伊河湾项目-7号<br>楼-地上1~4层          | 1490846.52      | 1490846.52 | 1.00        | 1490846.52     | 1490846.52          | 1490846.52     |                | 80%        | 0.00              | 1192677.22     | 80%    |
| 3  | 伊河湾项目-7号<br>楼-地上5~11层主<br>体封顶 | 2868750.06      | 2868750.06 | 1.00        | 2734071.46     | 2734071.46          | 2734071.46     |                | 80%        | 0.00              | 2187257.17     | 80%    |
| 4  | 二次结构、砌体<br>、构造柱工程             | 949548.20       | 949548.20  | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 5  | 内墙抹灰、外墙<br>抹灰、楼地面、<br>屋面工程    | 1522970.15      | 1522970.15 | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 6  | 安装工程                          | 740458.88       | 740458.88  | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 七  | 8号楼                           |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1  | 伊河湾项目-8号<br>楼-地下主体            | 1344369.30      | 1344369.30 | 1.00        |                | 1344369.30          | 1344369.30     |                | 80%        | 0.00              | 1075495.44     | 80%    |
| 2  | 伊河湾项目-8号<br>楼-地上1~4层          | 1571537.38      | 1571537.38 | 1.00        |                | 1571537.38          | 1571537.38     |                | 80%        | 0.00              | 1257249.90     | 80%    |
| 3  | 伊河湾项目-8号<br>楼-地上5~11层主<br>体封顶 | 2848988.33      | 2848988.33 | 1.00        |                | 2848988.33          | 2848988.33     |                | 80%        | 0.00              | 3279190.67     | 80%    |

工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、6#楼及商业、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、地下车库


| 序号 | 分项名称                  | 暂定/固定合同价<br>(元) | 合同总工程量     | 合同单价<br>(元) | 产值验工金额(元)      |                     |                | 本次申请应付款(元)     |            |                   | 累计应付款(含本次申请,元) |        |
|----|-----------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------|
|    |                       |                 |            |             | 本年开票产值验工<br>金额 | 截止上次累计已申<br>批产值验工金额 | 累计审批产值验工<br>金额 | 本次应付产值验<br>工金额 | 合同节点<br>比例 | 本次应付款(详<br>见明细附件) | 应申请总金额         | 累计申请比例 |
| 4  | 二次结构、砌体、构造柱工程         | 1002325.87      | 1002325.87 | 1.00        | 1002325.87     | 1002325.87          | 1002325.87     |                | 80%        | 0.00              | 801860.70      | 80%    |
| 5  | 内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、屋面工程    | 1322267.69      | 1322267.69 | 1.00        | 924099.92      | 924099.92           | 924099.92      |                | 80%        | 0.00              | 739279.94      | 80%    |
| 6  | 安装工程                  | 716185.85       | 716185.85  | 1.00        | 215108.20      | 215108.20           | 215108.20      |                | 80%        | 0.00              | 172086.56      | 80%    |
| 八  | 9号楼                   |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1  | 伊河湾项目-9号楼-地下主体        | 1281123.22      | 1281123.22 | 1.00        | 1281123.22     | 1281123.22          | 1281123.22     |                | 80%        | 0.00              | 1024898.58     | 80%    |
| 2  | 伊河湾项目-9号楼-地上1~4层      | 1432068.60      | 1432068.60 | 1.00        | 1432068.60     | 1432068.60          | 1432068.60     |                | 80%        | 0.00              | 1145654.88     | 80%    |
| 3  | 伊河湾项目-9号楼-地上5~11层主体封顶 | 2631691.45      | 2631691.45 | 1.00        | 2488976.95     | 2488976.95          | 2488976.95     |                | 80%        | 0.00              | 1991181.56     | 0%     |
| 4  | 二次结构、砌体、构造柱工程         | 920052.99       | 920052.99  | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 5  | 内墙抹灰、外墙抹灰、楼地面、屋面工程    | 1602130.39      | 1602130.39 | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 6  | 安装工程                  | 748819.52       | 748819.52  | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 八  | 地下车库                  |                 |            |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |



工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、6#楼及商业、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、地下车库

| 序号   | 分项名称                         | 暂定/固定合同价<br>(元) | 合同总工程量       | 合同单价<br>(元) | 产值验工金额(元)      |                     |                | 本次申请应付款(元)     |            |                   | 累计应付款(含本次申请,元) |        |
|------|------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--------|
|      |                              |                 |              |             | 本年开累产值验工<br>金额 | 截止上次累计已审<br>批产值验工金额 | 累计审批产值验工<br>金额 | 本次应付产值验<br>工金额 | 合同节点<br>比例 | 本次应付款(详<br>见明细附件) | 应申请总金额         | 累计申请比例 |
| 1    | 伊河湾项目-地下<br>车库-主体结构<br>(非人防) | 21736363.61     | 21736363.61  | 1.00        | 7831983.04     | 11747974.57         | 11747974.57    |                | 80%        | 0.00              | 9398378.65     | 80%    |
| 2    | 伊河湾项目-地下<br>车库-主体结构<br>(人防)  | 12082456.96     | 12082456.96  | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 3    | 伊河湾项目-地下<br>车库-土建工程<br>(非人防) | 4448566.99      | 4448566.99   | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 5    | 伊河湾项目-地下<br>车库-土建工程<br>(人防)  | 1358349.67      | 1358349.67   | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 6    | 伊河湾项目-地下<br>车库-安装工程          | 3345343.66      | 3345343.66   | 1.00        |                | 0.00                | 0.00           |                | 80%        | 0.00              | 0.00           | 0%     |
| 九    | 其他(罚款、签<br>证等)含税             |                 |              |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 1    | 罚款                           |                 |              |             | -24350.00      | -24350.00           | -24350.00      |                | 100%       | 0.00              | -24350.00      | 100%   |
| 2    | 变更签证                         |                 |              |             | 313864.54      | 313864.54           | 313864.54      |                | 70%        | 0.00              | 219706.18      | 70%    |
|      |                              |                 |              |             |                |                     |                |                |            |                   |                |        |
| 汇总合计 |                              | 145799020.99    | 145799020.99 | 1.00        | 51276227.00    | 79310063.00         | 86387990.00    | 7077928.00     | 80%        | 5662342.00        | 69074136.00    | 80%    |

工程承包



工程发包人:

胡敏杰 2014.11.20

