

工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、8#楼外墙保温涂料工程

序号	分项名称	单位	合同数量	合同单价	合同总价(元)	本次验工工程量	开累验工工程量	产值验工金额(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		
								本年开累产值验工金额	截止上次累计已申报产值验工金额	累计审批产值验工金额	本次应付产值验工金额	合同节点比例	本次应付款(详见明细附件)	应申请总金额	累计申请比例	
一	3#楼															
1	涂料部分															
(1)	真石漆外墙(不区分颜色)	m <sup>2</sup>	11934.50	51.74	617518.48						80%	0.00	0.00	0%		
(2)	真石漆雨水管喷涂(不区分颜色)	m <sup>2</sup>	269.34	22.24	5989.11						80%	0.00	0.00	0%		
(3)	平涂(不区分颜色)	m <sup>2</sup>	8104.00	32.65	264559.13						80%	0.00	0.00	0%		
(4)	飘架层及女儿墙内面	m <sup>2</sup>	1275.00	51.74	65971.43						80%	0.00	0.00	0%		
2	保温(无防水)															
(1)	80厚岩棉保温	m <sup>2</sup>	11711.70	114.63	1342510.41						80%	0.00	0.00	0%		
(2)	无机玻化微珠保温砂浆	m <sup>2</sup>	57.51	51.32	2951.25						80%	0.00	0.00	0%		
二	5#楼															
1	涂料部分															
(1)	真石漆外墙(不区分颜色)	m <sup>2</sup>	5771.58	51.74	298634.82						80%	0.00	0.00	0%		
(2)	真石漆雨水管喷涂(不区分颜色)	m <sup>2</sup>	146.93	22.24	3267.21						80%	0.00	0.00	0%		
(3)	平涂(不区分颜色)	m <sup>2</sup>	3148.83	32.65	102795.13						80%	0.00	0.00	0%		
(4)	飘架层及女儿墙内面	m <sup>2</sup>	923.44	51.74	47780.91						80%	0.00	0.00	0%		
2	保温(无防水)															
(1)	80厚岩棉保温	m <sup>2</sup>	5177.16	114.63	593457.07						80%	0.00	0.00	0%		
(2)	无机玻化微珠保温砂浆	m <sup>2</sup>	39.69	51.32	2036.78						80%	0.00	0.00	0%		
三	8#楼															



工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、8#楼外墙保温涂料工程

序号	分项名称	单位	合同数量	合同单价	合同总价(元)	本次验工工程量	开累验工工程量	产值验工金额(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
								本年开累产值验工金额	截止上次累计已申报产值验工金额	累计审批产值验工金额	本次应付产值验工金额	合同节点比例	本次应付款(详见明细附件)	应申请总金额	累计申请比例
1	涂料部分														
(1)	真石漆外墙(不区分颜色)	m²	4665.90	51.74	241424.40	4665.90	4665.90	241424.40	0.00	241424.40	241424.40	80%	193139.52	193139.52	80%
(2)	真石漆雨水管喷涂(不区分颜色)	m²	105.31	22.24	2341.73	105.31	105.31	2341.73	0.00	2341.73	2341.73	80%	1873.38	1873.38	80%
(3)	平涂(不区分颜色)	m²	2579.60	32.65	84212.33	1208.69	1208.69	39458.32	0.00	39458.32	39458.32	80%	31566.65	31566.65	80%
(4)	飘架层及女儿墙内侧	m²	558.00	51.74	28872.20	450.11	450.11	23289.73	0.00	23289.73	23289.73	80%	18631.78	18631.78	80%
2	保温(无防水)														
(1)	80厚岩棉保温	m²	3970.84	114.63	455176.79	3970.84	3970.84	455176.79	0.00	455176.79	455176.79	80%	364141.43	364141.43	80%
(2)	无机玻化微珠保温砂浆	m²	34.02	51.32	1745.81	34.02	34.02	1745.81	0.00	1745.81	1745.81	80%	1396.65	1396.65	80%
汇总合计					4161245.01		10434.87	763437.00	0.00	763437.00	763437.00	80%	610749.00	610749.00	80%

工程承包人:



工程发包人:

古月殿 2024.11.20