

洛阳市洛龙区悠然居项目供电工程施工合同进度款费用计算明细表（第3次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付款(不含本次申请,元)
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总额	本次申请比例		
1	主要设备材料(电缆)到货,经甲方验收合格后支付工程设备材料对应合同材料价的70%	项	2815182.61	1			2430151.00	/	4400778.83	1970627.83	70%	2430151.00		
2	合计		2815182.61							1970627.83				
3	本次付款申请金额取整为:									1970627.00				

施工单位:



现场驻场成本负责人:

段笑阳

日期:

2024.11.29