

悠然居项目亮化工程施工合同进度款费用计算明细表（第2次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请)		本次申请应付款(元)		备注	其他
					累计清单计算金额	累计已审批款	累计清单计算金额	累计应付款	本次申请总金额	本次申请比例		
1	每批次主要材料进场(发光字除外),经甲方、监理验收合格,甲方支付乙方每批次合同金额的40%。 (1#2#6#7#8#9#10#12#11#13#楼)	项	299442.28	1	/	76000.00	195000.00		119776.91	40.00%	76000.00	0.00
2	合计		299442.28						119776.91			
3	本次付款申请金额取整为:								119000.00			

施工单位:



现场驻场成本负责人:

段笑宇

日期: 2024.12.02

