

工程进度款费用计算明细表（悠然居项目团购区内电梯设备采购及安装合同）

第二次

序号	分项名称	暂估/固定合同价 (元)	合同工期	合同单价(按 套)	合同单价(按 套)	累计已完工程量	累计已完工程款 (元)	本次应付工程款	本次应付工程款(元)	合同节点比例	本次应付款	累计应付款(含本次申请,元)	应申请总金额	累计申请比 例	累计已付款 (元)	累计已批未付 (不含本次申请,元)	本次付款形象进度描述
1	6#7#8#9#楼下叠户 型(设备+安装费)	1068000	12	71000	18000	/	53400		694200	65%	747600	747600	70%	/	/		
2	6#7#8#9#楼中叠户 型(设备+安装费) 含安全梯	1316000	14	76000	18000	/	65800		855400	65%	921200	921200	70%	/	/		
3	6#7#8#9#楼中叠户 型(设备+安装费) 含安全梯	1128000	12	76000	18000	/	56400		733200	65%	789600	789600	70%	/	/		提货款: 出厂前 30 日内甲方向乙方支付 至订货总价款的 70%, 作为提货款。 发
4	10#12#楼顶层(H) 户型(设备+安装 费)含钢构	476000	4	101000	18000	/	23800		309400	65%	333200	333200	70%	/	/		货前由甲方发货确认
5	中叠井道改造费	28000	14	2000		/	1400		18200	65%	19600	19600	70%	/	/		
6	上叠井道改造费	10200	12	850		/	510		6630	65%	7140	7140	70%	/	/		
7	扣除一户上叠5%的 定金								-4742.5	5%				/	/		
8	合计(42户)	4026200					201310		2612287.5	65%	2813598	2813598	70%	/	/		
9	本次付款申请金额取整为5。																

施工单位:

现场驻场成本负责人:

段奕阳

日期:

2024.12.3

经项目通知,在原合同基础上,增加上叠一户,下叠一户,本次进度款包含增加的2台电梯。

