


## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	悠然居项目	施工单位	河南金龙幕墙有限公司
合同名称	悠然居项目外销区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程合同	合同编号	BLT. JA. 067
<p>致：河南浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我单位与贵单位签订了《悠然居项目外销区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程合同》，根据合同约定：根据实际施工安排分批、分类施工，分批、分类付款；玻璃栏板框架安装完成，支付已完成工程价款的 40%；玻璃安装完成，支付已完成工程价款的 80%；铝板框架安装完成，支付已完成工程价款的 40%；铝板安装完成，支付已完成工程价款的 80%；</p> <p>目前 3#、5#楼玻璃栏板玻璃安装完成、铝板安装完成，1#、2#、13#楼铝板框架安装完成（上期节点）；1#、2#、11#、13#楼玻璃栏板框架安装完成、铝板安装完成（本期节点）；请予以审批。</p>			
工程进 度 质量安 全描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见： 1#、2#、11#、13#楼玻璃栏板铝板安装完成 活完定收  签字：刘广洪 日期：2024.12.5		施工单位：李旭洋 日期： 建设单位审核意见： Zhang 2024.12.5 签字：陈卓 日期：2024.12.5	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。