

工程进度款费用计算明细表

序号	名称	按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写备注已审批的单价	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时，按财务实际支付金额填写
1	加建工程											
2	钢结构工程：1、施工单位二次深化，设计部确认	539440.0	49.04	11000.00	49.04		49.04	80%	431552.00			
3	楼承板：1、钢结构楼承板、包工包料 2、详见图纸	557752.0	1799.20	310.00	62.47		62.47	80%	15492.56			
4	混凝土浇筑：1、C30砼浇筑，振捣、养护、收光（含钢筋）包工包料 2、详见图纸	168651.0	187.39	900.00	37.39		37.39	80%	26920.80			
5	屋面防水：1、新铺贴非固化防水涂料+4厚SBS防水层与原防水层搭接 包工包料	134292.0	1488.00	90.25			0.00	80%	0.00			
6	保温层：80厚挤塑聚苯板保温层	160704.0	1488.00	108.00			0.00	80%	0.00			
7	防水保护层：40厚C20轻质混凝土保护层内配钢筋网片 A4@100，包工包料	89280.0	1488.00	60.00			0.00	80%	0.00			
8	砌200砖墙：200墙 包括拌砂浆、运输、砌砖、擦缝、清理垃圾、养护、包工包料。	328838.4	1494.72	220.00	60.97		60.97	80%	10730.72			
9	混凝土压顶：1、窗洞口 2、包工包料，含拆支模、浇筑C20砼、清理垃圾、养护	260.0	1.00	260.00	26		6.00	80%	1248.00			
10	内墙抹灰：砂浆为 1:3 水泥砂浆 15mm 厚，包工包料。	77070.0	2202.00	35.00			0.00	80%	0.00			
11	内墙涂料：砂浆为 1:3 水泥砂浆 15mm 厚，包工包料。	90282.0	2202.00	41.00			0.00	80%	0.00			
12	外墙抹灰：砂浆为 1:3 水泥砂浆 15mm 厚，包工包料。	59985.0	1395.00	43.00			60.97	80%	2097.37			
13	外墙保温：70厚挤塑聚苯板保温层、5厚抹面胶浆，压入耐碱玻纤网一层	100440.0	1395.00	72.00			0.00	80%	0.00			
14	外墙真石漆：1、刮柔性耐水腻子 2、涂料面层	90.0	1.00	90.00			0.00	80%	0.00			
15	楼层板开洞：120mm 厚砼板开电树洞，尺寸：综合米考 水泥压光地面；素水泥浆一遍，砂浆为 1:2.5 水泥砂浆 25mm 厚，包工包料。	76800.0	64.00	1200.00	48.00		48.00	80%	46080.00			
16	120mm 厚砼墙、板开孔 φ50：含材料、人工，施工到位	30.0	1.00	30.00			0.00	80%	0.00			
17	120mm 厚砼墙、板开孔 φ100：含材料、人工，施工到位	50.0	1.00	50.00			0.00	80%	0.00			
18	120mm 厚砼墙、板开孔 φ150：含材料、人工，施工到位	55.0	1.00	55.00	854.00		854.00	80%	37576.00			
19	120mm 厚砼墙、板开孔 φ110：含材料、人工，施工到位	58.0	1.00	58.00	32.00		32.00	80%	1484.80			
20	120mm 厚砼墙、板开孔 φ150：含材料、人工，施工到位	89760.0	1320.00	68.00	462.00		462.00	80%	25132.80			
21	凿槽埋管/线：包括墙、地上凿槽、埋 PVC 管，抹灰压光	4725.0	105.00	45.00	25.00		25.00	80%	900.00			
22	穿线（2.5mm 铜线）：穿钢丝、穿铜线，接头绑扎、缠胶布（含人工及材料）	3.5	1	3.49				80%	0.00			
23	穿线（4mm 铜线）：穿钢丝、穿铜线，接头绑扎、缠胶布（含人工及材料）	4.1	1	4.07				80%	0.00			
24	砌体端面开洞：含材料、人工，施工到位	480.0	4.00	120.00	39.00		39.00	80%	3744.00			
25	内墙、顶棚批白：刮二遍，包括打磨包工包料。	23.0	1.00	23.00			0.00	80%	0.00			
26	内墙乳胶漆：刮腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三遍腻子）	41.0	1.00	41.00	135.25		135.25	80%	4436.20			
27	外墙乳胶漆：刮外墙腻子二遍。打磨。刷乳胶漆二遍，包工包料（三遍腻子）	52.0	1.00	52.00			0.00	80%	0.00			

28	室内墙面空鼓：切割空鼓墙面，铲墙皮、粘网、粉刷、保 漆、清理垃圾，包工包料。	53.0	1.00	53.00					0.00	80%	0.00			
29	内墙阳角修复：阳角 20cm 内破损处负责粉刷与原阳角平 齐，修复完保证屋内全部阴阳角顺直，不足 1m 按 1m 计	15.0	1.00	15.00					0.00	80%	0.00			
30	粉窗台：包含原窗台空鼓或已碎裂部分剔除清理并重新粉 刷。	180.0	1.00	180.00					0.00	80%	0.00			
31	浆找平粘接层：清理及处理基层、刷素水泥浆、20 厚 1:3 砂 （砂浆找平层 8-10mm）	138.0	1.00	138.00					0.00	80%	0.00			
32	拆除工程													
33	破除混凝土地面、墙：包括拆除、清运及堆放垃圾至指定 地点（厚度按 200mm）	13455.0	69.00	195.00					0.00	80%	0.00			
34	拆除地板砖：包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点（此 子目仅为找地拆除时适用）	53.0	1.00	53.00					0.00	80%	0.00			
35	拆除墙面砖：包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地点（此 子目仅为找地拆除时适用）	53.0	1.00	53.00					0.00	80%	0.00			
36	200 墙体拆除：包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地点。	50.0	1.00	50.00					0.00	80%	0.00			
37	裂缝处理：包括凿缝、填缝、清理、打细带及刮浆。	18000.0	400.00	45.00					25.05	80%	901.80			
38	拆除防水层：拆除保护层，拆除防水层、垃圾堆放。	30.0	1.00	30.00					0.00	80%	0.00			
39	墙面凿毛：准备工具、清扫、凿毛、清理、垃圾堆放等。	25.0	1.00	25.00					0.00	80%	0.00			
40	新增部分													
41	防窜网：含材料、人工，铺设到位	1.5	1.00	1.50					0.00		0.00			
42	吊洞：含材料、人工，施工到位	45.0	1.00	45.00					0.00	80%	0.00			
43	垃圾外运：含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理全部费用 （垃圾运输车容积 8m <sup>3</sup> ）	385.0	1.00	385.00					0.00	80%	0.00			
44	人工（普工）	220.0	1	220					0.00	80%	0.00			
45	人工（技工）	350.0	1	350					0.00	80%	0.00			
46	合计										608297.05			
本次付款申请金额取整为：											6000000.00			

现场驻场成本负责人：

日期：

据实填总金额