

工程款支付申请单

编号:

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司
合同名称	栾川山水文苑 2024 年度零星工程合同	合同编号	LCS1-JA-103

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

我方与贵单位签订《栾川山水文苑 2024 年度零星工程合同》，根据合同第六条第二款约定：月度工程完成后，经甲方及相关部门一次性验收合格的，且结算完成后 15 个工作日支付结算价的 95%，预留 5% 作为质量保修金。现已满足合同第六条第二款之约定，现场已经按要求施工完成，结算价为 46800 元。本次请款为结算价的 95%，本次请款共计 44460 元，（大写：肆万肆仟肆佰陆拾元整），请予以审核。

开户行：河南栾川民丰村镇股份有限公司

帐号：8900 0030 612

施工单位（章）

项目经理

日期：




田志标

2024.12.13

## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	河南玺尊建设有限公司栾川合峪分公司
合同名称	栾川山水文苑 2024 年度零星工程合同	合同编号	LCS1-JA-103
致： <u>栾川县浩德颐康文旅有限公司</u>			
<p>我方与贵单位签订《栾川山水文苑 2024 年度零星工程合同》，根据合同第六条第二款约定：月度工程完成后，经甲方及相关部门一次性验收合格的，且结算完成后 15 个工作日支付结算价的 95%，预留 5% 作为质量保修金。现已满足合同第六条第二款之约定，现场已经按要求施工完成，结算价为 46800 元。本次请款为结算价的 95%，本次请款共计 44460 元，（大写：肆万肆仟肆佰陆拾元整），请予以审核。</p>			
工程进度	1、质量情况符合要求；		
质量安全	2、现场安全文明施工符合要求		
描述	3、进度满足合同要求。		
		 施工单位： <u>田志华</u>	日期：2024.12.13
监理单位审核意见：		建设单位审核意见：	
签字： <u>步万凯</u>		施工内容属实。	
日期：		责任工程师签字： <u>秦雨南</u> 日期：2024.12.13	
		工程总签字： <u>杜洪</u> 日期：2024.12.13	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

栾川山水文苑2024年-2025年度零星工程合同11月结算明细表

序号	项目名称	主要内容	单位	工程量	单价	合同总价	备注
1	派发单及确认单010	管道保温	m	187	22	4114	合同价18元/吗, 厚度由原来2cm调整为3cm  详见约谈记录
		16#楼东单元户门橱柜增加透气孔, 每户个	个	78	40	3120	
		人防区域封堵板移到非车位地方	项	1	800	800	
2	派发单及确认单011	5#东侧配电箱基础拆除 24	m2	25.92	90	2332.8	
		c25混凝土垫层	m2	24.3	175	4252.5	
		1.8cmpc砖铺贴	m2	24.3	173.49	4215.81	
3	派发单及确认单012	s1地块北侧围挡拆除后运至s7地块制定位置	m	182	25	4550	
4	派发单及确认单013	202改造工程	项	1	4500	4500	
5	派发单及确认单014	西大门北侧地形整理、围挡拆除, 垃圾清理、通道处墙面污染清理	项	1	1800	1800	
6	派发单及确认单015	增加取水点、20#东单元北污水管改造	项	1	2700	2700	
		5#东箱变吊装	项	1	600	600	
		6#7#临时电缆拆除运至指定位置	项	1	700	700	
7	派发单及确认单016	交房加急铺地砖(材料为宜信)	m2	65	100	6500	郑州宜信装饰工程有限公司
		楼梯踏步(材料为宜信)	个	67	100	6700	
8		合计				46885.11	
9		本月结算金额				46800	

12-12023369 甲方 张弘

日期 2024.12.5

乙方 田光林

日期 2024.12.5

朱

12-12023369

12-12023369

12-12023369