

工程款支付申请单


编号: S7-016

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司
合同名称	栾川山水文苑 S7 地块施工总承包工程	合同编号	LCS7-JA-013

致: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

依据我方与贵单位签订的《栾川山水文苑 S7 地块施工总承包合同》，按照合同约定及甲方要求：已完成 31#楼九层至十二层主体结构、线管敷设工作；28#楼外墙粉刷、外墙保温工作；29#楼屋面防水层工作；现申请支付 80%进度款为 174 万元，（大写：壹佰柒拾肆万元），请及时支付！

开户行及帐号：中原银行洛阳凯旋路支行 410357010190014501

施工单位（章）：



项目经理: 郭海生

日期: 2024.12.8.

备注：本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号： S7-016

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）S7地块项目	施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司
合同名称	栾川山水文苑 S7 地块施工总承包合同	合同编号	LCS7-JA-013
<p>致： <u>栾川县浩德颐康文旅有限公司</u></p> <p>我方与贵单位签订《栾川山水文苑 S7 地块施工总承包合同》，根据合同约定及甲方要求：已完成 31#楼九层至十二层主体结构、线管敷设工作；28#楼外墙粉刷、外墙保温工作；29#楼屋面防水层工作。</p> <p style="text-align: center;">请予以审核，谢谢！</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
监理单位审核意见： 施工内容属实		建设单位审核意见： 施工内容属实，请成市核算。	
签字：  日期：2024.12.1		工程师签字：  日期：2024.12.1 工程总签字：  日期：2024.12.1	

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定 合同价 (元)	合同总工程 量	合同单价	本次申请应付款 (元)		累计已付款 金额	本次应付款 工程量	合同节点 比例	按合同节点 填写比例	按合同付款节点 计算	不能超合同 对应清单项 总价	累计申请 比例	累计已批 未付 (不 含本次申	本次付款形象 进度简述	
					累计已审批 工程量	累计已审批 款										
一	31#楼9-12层主体结构	按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写		根据形象进度填写	80%	80%	870671.30					
	31#楼9-12层预埋管线							57351.12	80%	80%	45880.90					
二	28#楼外墙粉刷及保温工程							894168.70	80%	80%	715334.96					
三	29#楼屋面防水							146869.06	80%	80%	117495.25					
七	合计										1749382.40					
八	本次付款申请金额取整为:													1740000		取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格；3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在表格内新建的工作项，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改；4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可；6、按定额计价总价本表填写总金额，对应定额预算单独打包下次做附件供审查。

施工单位负责人：

现场驻场成本负责人：

张 磊

日期：