

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼栏杆百叶制作及安装工程合同）-第三次进度款

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进	本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		本次付款形象进度简述	合同付款条件
					款(元)	本次应付工程量	合同节	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例		
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按已审批金额填写		按合同节点填写	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算		隐藏该行
1	合同清单					工程量小计						
1.1	屋顶栏杆1500mm高,总长度>4m	15421.53	95.5	161.48	0.00	95.50	80%	12337.23	12337.23	80.00%	9#10#飘窗栏杆、空调栏杆、10#百叶、2#楼栏杆、1#9#10#屋面栏杆及机房栏杆	1、本工程无预付款,分批次施工分批次付款; 2、1#、2#楼为第一批次施工,9#、10#楼为第二批次施工(如各楼栋施工间隔超过1个月,则视为该楼栋单独一个批次),工程安装完成工程量50%以上,支付至该批次楼栋已完成工程价款的80%; 3、每批次全部安装完毕后,经甲方及监理验收合格后,支付至该批次已完成工程价款的80%; 4、工程全部施工完成,经甲方、监理及相关部门验收合格,结算完成后,支付至结算金额的97%。
1.2	屋顶栏杆1500mm高,总长度≤4m	2535.27	15.7	161.48	0.00	15.70	80%	2028.21	2028.21	80.00%		
1.3	阳台栏杆1100mm高,总长度>4m	195619.75	1564.8	125.01	156495.80	0.00	80%	0.00	156495.80	80.00%		
1.4	阳台栏杆1100mm高,总长度≤4m	99319.52	821.1	120.96	68308.02	0.00	80%	0.00	68308.02	68.78%		
1.5	阳台预留洞栏杆1100mm高	31231.96	344.4	90.69	0.00	0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.6	飘窗栏杆900mm高	39792.64	438.8	90.69	16947.24	205.20	80%	14886.87	31834.11	80.00%		
1.7	空调栏杆600mm高	23905.81	306.2	78.07	0.00	184.00	80%	11492.28	11492.28	48.07%		
1.8	楼梯栏杆	107237.73	534.852	200.50	59583.73	113.70	80%	18237.46	77821.20	72.57%		
1.9	屋面电梯机房楼梯栏杆	14397.23	81.3	177.09	0.00	81.30	80%	11517.78	11517.78	80.00%		
1.10	靠墙扶手	3548.63	67.95	52.22	0.00	0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.11	前室防护栏杆1100mm高	3264.67	36	90.69	0.00	0.00	80%	0.00	0.00	0.00%		
1.12	防雨百叶	43725.89	180.82	241.82	24932.61	66.54	80%	12872.56	37805.17	86.46%		
2	合计	580000.63			326267.41	761.94	80%	83372.40	409639.81	70.63%		
本次付款申请金额取整为:								83000				取到整数位

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时
5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。



施工单位: 现场驻场成本负责人:

2024.12.5

张子
2024.12.5

日期: