

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门工程）-第二次

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		本次付款形象进度简述	合同付款条件
					累计已审批款	本次应付工程款	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算		隐藏该行	
1	洛宁山水文苑项目临时围挡及临时大门工程	195156.79			47552.15			26834.05	74386.20				
一	临时大门											12月份地库下方临时围挡的砖砌基础及新建2.05米地上围挡工程施工已完成 第六条：付款方式 1、按每月施工完成，经甲方验收合格后支付至已完工部分对应合同额的75%； 2、本次合同内容全部施工完成（如因甲方原因，部分内容不再施工除外），甲方验收合格后付至对应合同额的85%； 3、本合同工程全部施工完成，经甲方验收合格后，并配合甲方结算完成后，30个工作日内甲方支付至合同结算价款的97%； 4、工程剩余金额（即结算金额的3%）留为质保金。	
1	道牙拆除	708.72	15	47.25	0				0.00				
2	苗木拆除	1181.19	25	47.25	0				0.00				
3	回填土	7937.61	700	11.34	0				0.00				
4	场地整平	4535.78	800	5.67	0				0.00				
5	浇筑砼路面	34917.00	300	116.39	0				0.00				
6	围挡拆除	2409.63	150	16.06	0				0.00				
7	新建围挡及临时大门	4038.54	20	201.93	0				0.00				
二	临时围挡				0				0.00				
8	新建2.05m地上围挡	38195.05	235	162.53	20344.96		75.00%	0.00	20344.96				
9	新建2.05m地下围挡	32544.22	205	158.75	0.00	179.6	75.00%	21383.93	21383.93				
10	砖砌基础	52232.94	77.52	673.80	27207.20	8	75.00%	4210.98	31418.17	60.15%			
11	砖砌基础抹灰	16456.10	760.8	21.63	0	76	75.00%	1239.14	1239.14				
2	合计	195156.79			47552.15			26834.05	74386.20	38.12%			
本次付款申请金额取整为：								26800				取到整数位	

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建的工作簿，每次付款时能看到上次付款。4、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。5、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：张忠  
2024.12.13

日期：

施工单位



日期：