


工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目总承包工程）-第12次2024年12月

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	累计已审批进度款(元)	本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	本次付款形象进度简述
			累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	申请总金额	累计申请比例		
		按合同填写	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	隐藏该行
1	1#楼		5933937.50	8901526.71	80%	1187283.86	7121221.37			竣工交付前所有工序造价80%
2	2#楼		6579839.22	9500433.09	80%	1020507.26	7600346.47			
3	3#楼		0.00			0.00	0.00			
4	5#楼		0.00			0.00	0.00			
5	6#楼		0.00			0.00	0.00			
6	7#楼		0.00			0.00	0.00			
7	8#楼		0.00			0.00	0.00			
8	9#楼		5955454.60	9050204.25	80%	1284708.80	7240163.40			
9	10#楼		7736467.75	11825575.93	80%	1723992.99	9460460.74			
10	11#楼		0.00			0.00	0.00			
11	12#楼		0.00			0.00	0.00			
12	13#楼		0.00			0.00	0.00			
13	15#楼		1427184.07	2221933.50	80%	350362.73	1777546.80			
14	临时道路	163000	130400.00			0.00	130400.00			
15	配电间		0.00			0.00	0.00			
16	非人防车库车	坡道	9245490.69		80%	0.00	9245490.69			
17	人防车库		0.00			0.00	0.00			
18	西大门主体、砌体、粉刷完成		138998.22		80%	0.00	138998.22			
19	配电间主体、砌体、粉刷完成		188732.28		80%	0.00	188732.28			
19	社会保费					317661.72				
	2#、3#楼基坑支护			339840.24	80%	271872.19				
	9#、10#楼降排水工程			167705.94	80%	134164.75				
18	合计		37336504.34			6290554.30	42903359.98		29210705.04	本次核对不作为最终结算
	本次付款申请金额取整为:					6290000				取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人  日期: 2024.12.23

施工单位:  日期: