

洛宁山水文苑项目智能化工程施工合同--第一次进度款

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请, 元)			本次申请应付款(元)			累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请, 元)
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	清单计算金额	本次申请比例		
1	2、该批次工程综合有线完成, 并经甲方、监理验收合格后, 支付至已完工程对应合同价款的80%;	项	124255.44	1	0.00	0.00	0.00	124255.44	80%	99404.35	124255.44	99404.35	80%	0.00	0.00
2	合计											99404.35			
3	本次付款申请金额取整为:											99404.00			
施工单位: 张通宇					现场驻场成本负责人: 段笑天					日期:					



2024.12.18