








工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程	施工单位	浙江中驰环境建设有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程合同	合同编号	LNSSWY-JP-079
<p>致:</p> <p>我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程合同》，现已完成以下工作：</p> <p>1、硬质铺装部分：一批次交付区域内：PC 砖铺装完成 95%；胶粘石面层完成 40%；入口处景墙基础完成 100%；围墙基础和主体结构完成 70%，车库廊架钢架焊接完成 100%；西侧大门钢屋架，钢管造型，铝板，干挂石材龙骨，落水管完成 100%；</p> <p>2、绿化部分工程量完成情况：一批次交付区域内：丛生桂花 B，丛生桂花 C，乌桕 B，山杏 A，山杏 B，腊梅，高杆红叶石楠，绚丽海棠，丛生紫薇 A，丛生紫薇 B，果石榴 A，红枫 A，红枫 B，红枫 C 等乔木完成 100%，大叶黄杨球 A，大叶黄杨球 B，海桐球 A，海桐球 B，海桐球 C，红叶石楠球 A，红叶石楠球 B，金边胡颓子球，栎木石楠球，瓜子黄杨球 A，瓜子黄杨球 B，树月季，金叶女贞球，南天竹 A，南天竹 B 等球类灌木完成 100%，北海道黄杨篱，大叶黄杨，红叶石楠，毛鹃，红花继木，瓜子黄杨，金森女贞等地被完成 85%，草坪完成 20%，整理绿地完成 70%；</p> <p>3、景观照明部分：一批次交付区域内：配管完成 90%，室外分线盒完成 90%，土方挖方回填完成 90%；</p> <p>4、西大门电气部分：一批次交付区域内：配管完成 50%；</p> <p>5、景观给水部分：一批次交付区域内：取水口（二合一）完成 90%，给水阀门井（砖砌）完成 100%，给水阀门井井盖完成 100%，给水管网完成 95%，挖土方完成 95%；</p> <p>6、外网雨水部分：一批次交付区域内：高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管，塑料检查井，收水口，雨水管网混凝土满包及管道挖填完成 95%，雨水井盖（绿化）完成 95%，雨水井盖（园路）完成 95%，缝隙式排水沟完成 95%；</p> <p>7、外网污水部分：一批次交付区域内：高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管及管道挖填完成 95%，塑料检查井完成 95%，污水井盖（绿化）完成 95%，污水井盖（园路）完成 95%。</p> <p>根据合同第六款第 1 条约定：施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完工程造价的 75%。</p> <p>现向贵单位申请已完工程款，请予以审核，谢谢！</p>			
工程 进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>施工单位:  日期: 2024.12.13</p> </div>		
<p>监理单位审核意见:</p> <p></p> <p>签字:  日期: 2024.12.13</p>		<p>建设单位审核意见:  日期: 2024.12.16</p> <p>工程师签字:  日期: 2024.12.13</p> <p>工程总签字:  日期: 2024.12.23</p>	