




# 形象进度确认单

项目名称：洛宁山水文苑项目一批发景观及雨污水管网工程

单位：浙江中驰环境建设有限公司

日期：2024年12月

合同编号：LNSSWY-JP-079

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	硬质铺装	1、硬质铺装部分：一批发交付区域内：PC砖铺装完成95%；胶粘石面层完成40%；入口处景墙基础完成100%；围墙基础和主体结构完成70%，车库廊架钢架焊接完成100%；西侧大门钢屋架，钢管造型，铝板，干挂石材龙骨，落水管完成100%；	
2	绿化	2、绿化部分工程量完成情况：一批发交付区域内：丛生桂花B，丛生桂花C，乌桕B，山杏A，山杏B，腊梅，高杆红叶石楠，绚丽海棠，丛生紫薇A，丛生紫薇B，果石榴A，红枫A，红枫B，红枫C等乔木完成100%，大叶黄杨球A，大叶黄杨球B，海桐球A，海桐球B，海桐球C，红叶石楠球A，红叶石楠球B，金边胡颓子球，榉木石楠球，瓜子黄杨球A，瓜子黄杨球B，树月季，金叶女贞球，南天竹A，南天竹B等球类灌木完成100%，北海道黄杨篱，大叶黄杨，红叶石楠，毛鹃，红花继木，瓜子黄杨，金森女贞等地被完成85%，草坪完成20%，整理绿地完成70%；	
3	景观照明	3、景观照明部分：一批发交付区域内：配管完成90%，室外分线盒完成90%，土方挖方回填完成90%；	
4	西大门电气	4、西大门电气部分：一批发交付区域内：配管完成50%；	
5	景观给水	5、景观给水部分：一批发交付区域内：取水口（二合一）完成90%，给水阀门井（砖砌）完成100%，给水阀门井盖完成100%，给水管网完成95%，挖土方完成95%；	
6	外网雨水	6、外网雨水部分：一批发交付区域内：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管，塑料检查井，收水口，雨水管网混凝土满包及管道挖填完成95%，雨水井盖（绿化）完成95%，雨水井盖（园路）完成95%，缝隙式排水沟完成95%；	
7	外网污水	7、外网污水部分：一批发交付区域内：高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管及管道挖填完成95%，塑料检查井完成95%，污水井盖（绿化）完成95%，污水井盖（园路）完成95%。	
施工单位人员签字：			
监理单位人员签字：			
建设单位人员签字：		 侯艳中 2024.12.16	
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。			