

洛阳市洛宁山水文苑项目中央空调设备（材料）供货合同—第二次进度款

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)			累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	清单计算金额	本次申请比例		
1	每批次设备(材料)运抵现场,甲方支付至该批次合同金额的80%(本次申请1#D户2户、2#F户5户、10#A户1户)原合同	项	128288.20	1	128288.20	20%	25657.64	128288.20	80%	102630.56	128288.20	76972.92	60%	49886.00	0.00
2	每批次设备(材料)运抵现场,甲方支付至该批次合同金额的80%(本次申请新增10#B户1户、10#C户1户、10#A户1户)补充协议	项	45064.48	1	45064.48	20%	9012.90	45064.48	80%	36051.58	45064.48	27038.69	60%		0.00
3	每批次设备(材料)安装、调试完成,并经甲方、监理等相关部门验收合格,甲方支付至该批次合同金额的90%(本次申请F户1户)	项	16907.00	1	16907.00	90%	15216.30	16907.00	90%	13694.67	/	/	/		0.00
4	合计											104011.61			
5	本次付款申请金额取整为:											104011.00			
施工单位: <b>联发</b>					现场驻场成本负责人: <b>段笑萍</b>					日期: <b>2024.12.19</b>					

