

洛阳市洛宁山水文苑项目中央空调安装合同—第一次进度款

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)			累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	清单计算金额	本次申请比例		
1	每批次室内机吊装完成,室内管道安装完成,室外机安装完成,经甲方、监理及相关部门验收合格,支付该批次合同金额的80%;(本次申请1#D户2户、2#F户5户、10#A户1户)原合同	项	28373.35	1	0.00	0.00	0.00	28373.35	80%	22698.68	28373.35	22698.68	80%	0.00	0.00
2	每批次室内机吊装完成,室内管道安装完成,室外机安装完成,经甲方、监理及相关部门验收合格,支付该批次合同金额的80%;(本次申请新增10#B户1户、10#A户1户)补充协议	项	6433.39	1	0.00	0.00	0.00	6433.39	80%	5146.71	6433.39	5146.71	80%	0.00	0.00
3	每批次室内机吊装完成,室内管道安装完成,室外机安装完成,经甲方、监理及相关部门验收合格,支付该批次合同金额的80%;(本次申请F户1户)样板间	项	3704.40	1	0.00	0.00	0.00	3704.40	80%	2963.52	3704.40	2963.52	80%	0.00	0.00
4	11套(含样板间)安装完成,单独报价分项(室外机支架、卫生间排水、梁打孔)据实结算,甲方支付至该批次合同金额的80%	项	11120.00	1	0.00	0.00	0.00	11120.00	80%	10008.00	11120.00	10008.00	80%	0.00	0.00
5	合计											40816.91			
6	本次付款申请金额取整为:											40816.00			
施工单位:		张景溪			现场驻场成本负责人:					段笑萍			日期: 2024.12.19		

