

秦川山水文苑项目S7地块电梯采购合同第三次进度款费用计算明细表

序号	楼号	梯号	品牌	规格型号	梯速 (m/s)	停靠楼层	计量单位	含税固定合同价 (元)	合同总工程量	合同含税综合单价(元)	累计已审批进度款 (元)		累计应付款 (含本次申请, 元)		本次申请应付款 (元)		累计实付款 (元)	累计已批未付 (不含本次由)		
											填写累计已审批金额	合同节点	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写	按合同付款节点填写			本次申请总金额	本次应付
								按合同填写	按清单填写	按清单填写							自动计算	截至付款计算	已审批-实付	
1	21#	DT1	巨人通力	食梯	0.4	地上1-3层	部	35500.00	1	35500.00							0.00%			
2	31#	DT1/DT4	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1、2层	部	196000.00	2	98000.00							0.00%			
3	31#	DT2/DT3	巨人通力	客梯兼消防	1.75	地下1、2层	部	191200.00	2	95600.00							0.00%			
4	36#/38#	DT1	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1层、地	部	196000.00	2	98000.00							0.00%			
5	36#/38#	DT2/DT4	巨人通力	消防电梯兼	1.75	地下1层、地	部	382400.00	4	95600.00							0.00%			
6	36#/38#	DT3	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1层、地	部	196000.00	2	98000.00							0.00%			
7	37#	DT1/DT4	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1层、地	部	196000.00	2	98000.00							0.00%			
8	37#	DT2/DT3	巨人通力	消防电梯兼	1.75	地下1层、地	部	191200.00	2	95600.00							0.00%			
9	39#	DT1/DT4	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1层、地	部	196000.00	2	98000.00							0.00%			
10	39#	DT2/DT3	巨人通力	客梯兼消防	1.75	地下1层、地	部	191200.00	2	95600.00							0.00%			
11	50#	DT1/DT4	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1层、地	部	196000.00	2	98000.00							0.00%			
12	50#	DT2/DT3	巨人通力	消防电梯兼	1.75	地下1层、地	部	191200.00	2	95600.00							0.00%			
13	22#		巨人通力	客梯兼无障碍	1.50	地下2层、地	部	167600.00	2	83800.00	2.00	70.00%	117320.00	2.00	70.00%	164248.00		70.00%	117000.00	128820.00
14	28#	DT1/DT2	巨人通力	客梯兼无障碍	1.50	地下-2、-1	部	171400.00	2	85700.00	2.00	70.00%	119980.00	2.00	70.00%	167972.00		70.00%		
15	29#	DT1/DT2	巨人通力	消防电梯兼	1.50	地下1层、地	部	170400.00	2	85200.00	2.00	5.00%	8520.00	2.00	70.00%	119280.00	110760.00	2.00	65.00%	
16	29#		巨人通力	客梯兼无障碍	1.50	地下1层、地	部	175200.00	2	87600.00				2.00	70.00%	122640.00	122640.00	2.00	70.00%	
17	30#		巨人通力	消防电梯兼	1.75	地下-2、-1	部	209600.00	2	104800.00				2.00	70.00%	146720.00	146720.00	2.00	70.00%	
18	30#		巨人通力	消防电梯、	1.75	地下-2、-1	部	204600.00	2	102300.00				2.00	70.00%	143220.00	143220.00	2.00	70.00%	
19	23#		巨人通力	客梯兼无障碍	1.50	地下1层、地	部	203000.00	2	101500.00							0.00%			
20	25#		巨人通力	客梯兼无障碍	1.50	地下1层、地	部	167600.00	2	83800.00							0.00%			
21	26#		巨人通力	客梯兼无障碍	1.50	地下2层、地	部	186000.00	2	93000.00							0.00%			
22	27#		巨人通力	客梯兼无障碍	1.50	地下2层、地	部	179000.00	2	89500.00							0.00%			
23	32#	DT1/DT4	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下2层、地	部	200600.00	2	100300.00							0.00%			
24	32#	DT2/DT3	巨人通力	消防电梯兼	1.75	地下2层、地	部	195800.00	2	97900.00							0.00%			
25	33#	DT1/DT4	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下2层、地	部	200600.00	2	100300.00							0.00%			
26	33#	DT2/DT3	巨人通力	消防电梯兼	1.75	地下2层、地	部	195800.00	2	97900.00							0.00%			
27	35#	DT1	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1层、地	部	98000.00	1	98000.00							0.00%			
28	35#	DT2/DT4	巨人通力	消防电梯兼	1.75	地下1层、地	部	191200.00	2	95600.00							0.00%			
29	35#	DT3	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1层、地	部	98000.00	1	98000.00							0.00%			
30	51#	DT1/DT4	巨人通力	客梯兼无障碍	1.75	地下1层、地	部	196000.00	2	98000.00							0.00%			
31	51#	DT2/DT3	巨人通力	客梯兼消防	1.75	地下1层、地	部	191200.00	2	95600.00							0.00%			
32	合计							5760300.00												
33	本次付款申请金额取整为:																			
36	现场驻场成本负责人: 张丽霞								施工单位: 河南卓力电梯有限公司				日期: 2024.12.17							

