

洛宁山水文苑项目一批次自来水工程施工合同进度款费用计算明细表（第2次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次申请比例		
1	本工程施工完成,通水调试完成经监理、甲方验收合格,送水完成,付至工程已完工程对应合同金额的70%:	项	1101356.97	1	/	/	/	/	770949.88	770949.88	70.00%	0.00	0.00
2	本工程泵房设备、管材等材料设备到货,经甲方验收合格后付至本工程设备材料价的70%:	项	665542.05	1	/	465879.00	/	/	465879.00	/	/	444700.00	21179.00
3	市政自来水开口费及对接施工	项	100700.00	1	/	/	/	/	100700.00	100700.00	/	/	/
4	合计									405770.88		444700.00	21179.00
5	本次付款申请金额取整为:									405770.00			

施工单位: 河南洛宁供水有限公司

现场驻场成本负责人: 段笑芹
2024.12.20

日期: 2024.12.20

