

工程进度款费用计算明细表（悠然居项目电梯设备安装合同）

序号	费用名称	单位	数量	单价	金额	扣款	实付	支付比例	累计支付	累计扣款	累计实付
1	取得政府部门颁发的特种设备检验报告及合格证后7个工作日内，付至该批次安装费的80%（本次支付03#东L4、03#西L3）		64400					80%	51520	51520	0
2	取得政府部门颁发的特种设备检验报告及合格证后7个工作日内，付至该批次安装费的80%（本次支付05#东05#L13, 05#L14, 05#L15, 05#L16）		118000					80%	92800	92800	0
3	合计		180400					80%	144320	144320	0
本次付款申请金额调整为:											144320

施工单位: 何作

现场驻场成本负责人: 陈发平

日期: 2024.12.28

工程进度款费用计算明细表 (悠然居项目电梯设备安装合同)

序号	分项名称	暂估/合同总价(元)	合同总工程组	合同单价	累计已前工程进度款(元)		本次申请进度款(元)		累计已前付款(元)	累计总付款(含本次申请)元	累计付款比例	本次申请付款(元)	本次付款比例	累计已前付款(元)	本次付款(元)	本次付款比例	备注
					累计已前工程进度	累计已前付款	合同付款比例	本次付款比例									
1	01#西1、东12	64400	2	32200	/	/	75%	48300	48300	75%	0	0	0	0	0	0	
2	02#L10、02#L11、02#L12	87000	3	29000	/	/	75%	65250	65250	75%	0	0	0	0	0	0	
3	06# L17L20	56000	2	28000	/	/	75%	42000	42000	75%	0	0	0	0	0	0	
4	06#L18L19	56000	2	28000	/	/	75%	42000	42000	75%	0	0	0	0	0	0	
5	07#L21	28000	1	28000	/	/	75%	21000	21000	75%	0	0	0	0	0	0	
6	07#L22	28000	1	28000	/	/	75%	21000	21000	75%	0	0	0	0	0	0	
7	08#L23L25	56000	2	28000	/	/	75%	42000	42000	75%	0	0	0	0	0	0	
8	08#L24L25	56000	2	28000	/	/	75%	42000	42000	75%	0	0	0	0	0	0	
9	09#L27L30	56000	2	28000	/	/	75%	42000	42000	75%	0	0	0	0	0	0	
10	09#L28L29	56000	2	28000	/	/	75%	42000	42000	75%	0	0	0	0	0	0	
11	10#西1L31、10#东2L34	56000	2	28000	/	/	75%	42000	42000	75%	0	0	0	0	0	0	
12	10#西2L32、10#东1L33	56800	2	28400	/	/	75%	42600	42600	75%	0	0	0	0	0	0	
13	11#东L6、11#西L5	64400	2	32200	/	/	75%	48300	48300	75%	0	0	0	0	0	0	
14	12#西1L35、12#东2L38	66000	2	28000	/	/	75%	42000	42000	75%	0	0	0	0	0	0	
15	12#西2L36 12#东1L37	56800	2	28400	/	/	75%	42600	42600	75%	0	0	0	0	0	0	
16	13#东L8、13#西L7	64400	2	32200	/	/	75%	48300	48300	75%	0	0	0	0	0	0	
17	合计	897800						673350									
18	本次付款申请金额调整为:																673350

1、每批次设备安装完成，经甲方及相关部门内部验收合格后7个工作日内，付至该批次安装费的75%（每批次设备安装完成后乙方出具书面验收申请单，甲方接到验收申请单后5个工作日内出具书面验收单）

施工单位:

(Handwritten signature)

现场驻场成本负责人:

(Handwritten signature)

日期:

2024.12.24

