

工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、8#楼外墙保温涂料工程

序号	分项名称	单位	合同数量	合同单价	合同总价 (元)	本次验工工程 量	开累验工工程 量	产值验工金额(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
								本年开累产值 验工金额	截止上次累计已申 批产值验工金额	累计审批产值 验工金额	本次应付产值 验工金额	合同节点 比例	本次应付款(详 见明细附件)	应申请总金额	累计申请比例
一	3#楼														
1	涂料部分														
(1)	真石漆外墙(不 区分颜色)	m²	11934.50	51.74	617518.48	11934.40	11934.40	617513.31	0.00	617513.31	617513.31	80%	494010.64	494010.64	80%
(2)	真石漆雨水管喷涂 (不区分颜色)	m²	269.34	22.24	5989.11	269.34	269.34	5989.11	0.00	5989.11	5989.11	80%	4791.29	4791.29	80%
(3)	平涂(不区分颜 色)	m²	8104.00	32.65	264559.13	5299.26	5299.26	172997.10	0.00	172997.10	172997.10	80%	138397.68	138397.68	80%
(4)	飘架层及女儿墙内 侧	m²	1275.00	51.74	65971.43	1275.00	1275.00	65971.43	0.00	65971.43	65971.43	80%	52777.15	52777.15	80%
2	保温(无防水)														
(1)	80 厚岩棉保温	m²	11711.70	114.63	1342510.41	11321.75	11321.75	1297810.50	0.00	1297810.50	1297810.50	80%	1038248.40	1038248.40	80%
(2)	无机玻化微珠保温 砂浆	m²	57.51	51.32	2951.25	57.51	57.51	2951.25	0.00	2951.25	2951.25	80%	2361.00	2361.00	80%
二	5#楼														
1	涂料部分														
(1)	真石漆外墙(不 区分颜色)	m²	5771.58	51.74	298634.82	5771.58	5771.58	298634.82	0.00	298634.82	298634.82	80%	238907.86	238907.86	80%
(2)	真石漆雨水管喷涂 (不区分颜色)	m²	146.93	22.24	3267.21	146.93	146.93	3267.21	0.00	3267.21	3267.21	80%	2613.76	2613.76	80%
(3)	平涂(不区分颜 色)	m²	3148.83	32.65	102795.13	2099.93	2099.93	68553.29	0.00	68553.29	68553.29	80%	54812.63	54812.63	80%
(4)	飘架层及女儿墙内 侧	m²	923.44	51.74	47780.91	923.44	923.44	47780.91	0.00	47780.91	47780.91	80%	38341.73	38341.73	80%
2	保温(无防水)														
(1)	80 厚岩棉保温	m²	5177.16	114.63	593457.07	5177.16	5177.16	593457.07	0.00	593457.07	593457.07	80%	474765.66	474765.66	80%
(2)	无机玻化微珠保温 砂浆	m²	39.69	51.32	2036.78	39.69	39.69	2036.78	0.00	2036.78	2036.78	80%	1629.82	1629.82	80%



工程验工计价及进度款费用计算明细表-3#楼、5#楼、8#楼外墙保温涂料工程

序号	分项名称	单位	合同数量	合同单价	合同总价 (元)	本次验工工程 量	开票验工工程 量	产值验工金额(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		
								本年开票产值 验工金额	截止上次累计已审 批产值验工金额	累计审批产值 验工金额	本次应付产值 验工金额	合同节点 比例	本次应付款(详 见明细附件)	应申请总金额	累计申请比例	
三	8#楼															
1	涂料部分															
(1)	真石漆外墙面(不 区分颜色)	m²	4665.90	51.74	241424.40	4665.90	4665.90	241424.40	241424.40	241424.40		80%	0.00	193139.52	80%	
(2)	真石漆雨水管喷涂 (不区分颜色)	m²	105.31	22.24	2341.73	105.31	105.31	2341.73	2341.73	2341.73		80%	0.00	1873.38	80%	
(3)	平涂(不区分颜 色)	m²	2579.60	32.65	84212.33	1208.69	1208.69	39458.32	39458.32	39458.32		80%	0.00	31566.65	80%	
(4)	飘架层及女儿墙内 侧	m²	558.00	51.74	28872.20	450.11	450.11	23289.73	23289.73	23289.73		80%	0.00	18631.78	80%	
2	保温(无防水)															
(1)	80厚岩棉保温	m²	3970.84	114.63	455176.79	3970.84	3970.84	455176.79	455176.79	455176.79		80%	0.00	364141.43	80%	
(2)	无机玻化微珠保温 砂浆	m²	34.02	51.32	1745.81	34.02	34.02	1745.81	1745.81	1745.81		80%	0.00	1396.65	80%	
汇总合计					4161245.01		54750.87	3940400.00	763437.00	3940400.00	3176963.00	80%	2541570.00	3152320.00	80%	

工程承包人:



工程发包人:

胡敏杰  
2024.12.18

