


工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑1#、2#、9#、10#楼外墙漆及外保温工程施工合同）-第四次进度款

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 暂定/固定合同价(元) | 合同总工程量 | 合同单价 | 累计已审批进度款(元) | 本次申请应付款(元) | | 累计应付款(含本次申请,元) | | 本次付款形象进度简述 |
|-------|--|----------------|-------------|----------|---------|-------------|------------|-----------|----------------|---------|--|
| | | | | | | 累计已审批款 | 合同节点比例 | 本次应付款 | 应申请总金额 | 累计申请比例 | |
| | | | 按合同填写 | 按中标清单填写 | 按中标清单填写 | 按已审批金额填写 | 按合同节点填写比 | 按合同付款节点计算 | 不能超合同对应清单项总价 | 自动计算 | 隐藏该行 |
| 1 | 合同清单 | | | | | | | | | | 1#2#外墙漆完成50%，1#2#外墙保温 |
| 1.1 | 涂料部分 | | | | | | | | | | 1、本工程无预付款，分批次施工分批次付款； 2、1#、2#楼为第一批施工，9#、10#楼为第二批施工（如各楼栋施工间隔超过1个月，则视为该栋楼单独一个批次），工程安装完成工程量50%以上，支付至该批次楼栋已完成工程价款的80%； 3、每批次全部安装完毕后，经甲方及监理验收合格后，支付至该批次已完成工程价款的80%； 4、工程全部竣工 |
| 1.1.1 | 仿石材纹理真石漆外墙（不区分颜色） | m ² | 214084.44 | 3339.83 | 64.10 | 68362.56 | 80% | 16581.75 | 84944.31 | 39.68% | |
| 1.1.2 | 真石漆外墙（不区分颜色） | m ² | 906748.60 | 17078.85 | 53.09 | 524125.15 | 80% | 171403.80 | 695528.95 | 76.71% | |
| 1.1.3 | 仿石材纹理真石漆雨水管喷涂（不区分颜色） | m ² | 3455.87 | 88.56 | 39.02 | 114.26 | 80% | 72.74 | 187.00 | 5.41% | |
| 1.1.4 | 真石漆雨水管喷涂（不区分颜色） | m ² | 9129.14 | 410.54 | 22.24 | 496.68 | 80% | 227.17 | 723.86 | 7.93% | |
| 1.1.5 | 弹性平涂（不区分颜色） 1、刮柔性耐水腻子/外墙专用腻子 | m ² | 32644.00 | 1000.00 | 32.64 | 0.00 | 80% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.2 | 保温 | | | | | 0.00 | | | | | |
| 1.2.1 | 80厚岩棉保温 1、80厚岩棉板（A级， | m ² | 1152522.12 | 10054.28 | 114.63 | 799147.17 | 80% | 0.00 | 799147.17 | 69.34% | |
| 1.2.2 | 80厚聚苯板（EPS）保温 1、80厚聚苯板（EPS）保温 | m ² | 208286.18 | 2430.68 | 85.69 | 172776.04 | 80% | 0.00 | 172776.04 | 82.95% | |
| 1.2.3 | 80厚岩棉-防火隔离带 1、每层标高处做300mm高岩棉板（A级）设置 | m ² | 53527.70 | 523.88 | 102.18 | 29125.74 | 80% | 0.00 | 29125.74 | 54.41% | |
| 1.2.4 | 50厚聚苯板（EPS）保温-竖向墙面 | m ² | 37532.74 | 371.61 | 101.00 | 34447.24 | 80% | 0.00 | 34447.24 | 91.78% | |
| 1.2.5 | 100厚聚苯板（EPS）保温-竖向墙面 | m ² | 102032.15 | 726.59 | 140.43 | 88243.20 | 80% | 0.00 | 88243.20 | 86.49% | |
| 1.2.6 | 150厚聚苯板（EPS）保温-竖向墙面 | m ² | 3791.36 | 23.36 | 162.34 | 10379.11 | 80% | 0.00 | 10379.11 | 273.76% | |
| 1.2.7 | 220厚聚苯板（EPS）保温-竖向墙面 | m ² | 7138.32 | 37.26 | 191.56 | 9507.55 | 80% | 0.00 | 9507.55 | 133.19% | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|------------|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------|--------|---|
| 1.2.8 | 250厚聚苯板 (EPS) 保温-竖向墙面 | m ² | 14771.90 | 72.54 | 203.64 | 8347.53 | 80% | 0.00 | 8347.53 | 56.51% | 4、上程土即地上完成,经甲方、监理及相关部门验收合格,结算完成后,支付至结算金额的97%。 |
| 1.2.9 | 300厚聚苯板 (EPS) 保温-竖向墙面 | m ² | 13873.89 | 62.46 | 222.12 | 2160.83 | 80% | 0.00 | 2160.83 | 15.57% | |
| 1.2.10 | 无机玻化微珠保温砂浆 1、30厚无机玻化微珠保温砂浆 | m ² | 15905.40 | 300.00 | 53.02 | 0.00 | 80% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.2.11 | 钢托架 1、岩棉保温托架需按照规范设置 | m | 51634.90 | 2234.60 | 23.11 | 0.00 | 80% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.3 | 吊篮二次进出场费 | 进出场/个 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.4 | 外墙洞口塑料装饰盖Φ100 | 个 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1.5 | 无保温外墙下抹灰 1、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 | m ² | 191344.06 | 6756.38 | 28.32 | 117114.33 | 80% | 0.00 | 117114.33 | 61.21% | |
| 1.6 | 保温线条 1、3厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱 | 项 | 181627.04 | 1.00 | 181627.04 | 47341.04 | 80% | 0.00 | 47341.04 | 26.06% | |
| 2 | 合计 | | 3200049.80 | | | 1911688.43 | | 188285.46 | 2099973.89 | 65.62% | |
| 本次付款申请金额取整为: | | | | | | | | 188000 | | | |

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整;2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表,每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿,每次付款时
5、本付款表为参考样表,格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

施工单位:  现场驻场成本
张磊
2024.12.25
日期: