

## 付款情况一览表

工程名称：悠然居项目外销区玻璃栏板、护窗栏杆、铝板工程

施工单位：河南金龙幕墙有限公司

序号	名称	施工单位上报金额（元）	备注
1	至上期累计已完成工程造价（元）	7,921,881	
2	本期已完成工程造价（元）	743,017	
3	至本期累计已完成工程造价（元）	8,664,898	
4	至上期累计应付款金额（元）	7,921,881	
5	本期应支付进度款（元）	743,017	
6	至本期累计应付进度款（元）	8,664,898	
7	合同金额（元）	10,811,679.39	
7	至本期累计应付款占合同价百分比	80.14%	



本次应支付金额 ~~8664~~ 743017.00元(元)  
 孙何同  
 2015.1.2