

洛阳市洛龙区悠然居项目智能化工程进度款费用计算明细表（第3次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计清单计算金额	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次申请比例		
			按合同填写	按中标清单填写	填写累计已审批的额	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同约定重要节点	自动计算	截至付款计算时,按财务实际	已审批-实付
1	1、每批次工程综合布线完成,并经甲方、监理验收合格后,支付至已完工程对应合同价款的80%; 3、每批次工程其他系统施工完成,并经甲方、监理验收合格后,支付至已完工程对应合同价款的80%;	项	266581.98	/	/	164729.00	266581.98	0.80	213265.58	213265.58	80%	164729.00	0.00
2	合计		266581.98										
3	本次付款申请金额调整为:									213265.58			
										213265.00			

施工单位:  李翔宇 2024.12.31

现场驻场成本负责人: 段笑天
2024.12.31

日期: