

悠然居项目亮化工程施工合同进度款费用计算明细表（第3次）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 固定合同价(元) | 合同总工程量 | 累计已审批进度款(元) | | 累计应付款(含本次申请) | | 本次申请应付款(元) | | 累计实付款(元) | 累计未付款(元) |
|----|---|------|-----------|--------|-------------|-----------|--------------|-------|------------|--------|----------|-----------|
| | | | | | 累计清单计算金额 | 累计已审批款 | 累计清单计算金额 | 累计应付款 | 本次申请总金额 | 本次申请比例 | | |
| 1 | 每批次施工完毕并调试完成,经甲方、监理验收合格,甲方支付乙方进度款至已完工程造价的80%。 | 项 | 374975.07 | 1 | / | 195000.00 | / | / | 104980.06 | / | 76000.00 | 119000.00 |
| 2 | 合计 | | 374975.07 | | | | | | 104980.06 | | | |
| 3 | 本次付款申请金额取整为: | | | | | | | | 104980.00 | | | |

施工单位:



现场驻场成本负责人:

段笑平
2025.01.02

日期:

