



工程进度、质量、安全确认单


编号：002

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	建基工程咨询有限公司
合同名称	栾川山水文苑 S7 地块 建设工程监理合同	合同编号	LCS7-QQ-003
<p>致：栾川县浩德颐康文旅有限公司</p> <p>我方与贵单位签订《栾川山水文苑 S7 地块建设工程监理合同》，根据合同付款约定：1. 完成±0.000 以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款 10%。2. 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的 30%。3. 完成全部外墙及内粉装饰工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的 20%。4. 完成工程竣工备案资料、附属配套设施的相关资料移交给甲方，甲方付至给乙方该部分结算总价款 95%。现 22# 楼已完成全部外墙及内粉装饰工程节点，31#楼完成主体工程封顶节点，36#、37#楼完成±0.000 以下主体工程、地下车库完成主体工程节点。</p> <p>请予以审核，谢谢！</p> <p>开户行及帐号：中国建设银行郑州建文支行 41001523016050201746</p>			
<p>工程 进度 质量 安全 描述</p>	<p>1、质量情况符合要求；</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求；</p> <p>3、进度满足合同要求。</p> <div style="text-align: center;">  <p>监理单位：[Signature] 日期：2021.12.30</p> </div>		
<p>监理单位审核意见：</p> <div style="text-align: center;">  <p>签字：[Signature] 日期：2021.12.30</p> </div>		<p>建设单位审核意见：</p> <p>施工内容属实，请成本核算。</p> <p>工程师签字：[Signature] 日期：2021.1.6</p> <p>工程总签字：[Signature] 日期：2021.1.6</p>	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表为支付工程款的附件。

工程款支付申请单

编号：002

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	建基工程咨询有限公司
合同名称	栾川山水文苑 S7 地块 建设工程监理合同	合同编号	LCS7-QQ-003
致：栾川县浩德颐康文旅有限公司 <p>我方与贵单位签订《栾川 S7 地块建设工程监理合同》，根据合同付款约定：1. 完成±0.000 以下主体工程、地下车库完成主体工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款 10%。2. 完成主体工程且主楼封顶，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的 30%。3. 完成全部外墙及内粉装饰工程，经甲方及相关部门验收合格后，甲方支付给乙方合同价款的 20%。4. 完成工程竣工备案资料、附属配套设施的相关资料移交给甲方，甲方付至给乙方该部分结算总价款 95%。现 22#、31#、36#、37#楼已达到付款节点，成本核算共计 51977.18 元，本次请款金额为：51900 元整（大写：伍万壹仟玖佰元整）详见进度款确认单，请予以审核，谢谢！</p> <p>开户行及帐号：中国建设银行郑州建文支行 41001523016050201746</p> <p style="text-align: right;">监理单位（章）： 总监理工程师：[Signature] 日期：2022-1-6</p> 			

备注：本表做为支付工程款的附件。

工程进度款费用计算明细表


序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总价	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)		累计应付款 (元)		本次付款形象进度描述
					累计已审批工程	累计已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	
1	21#	19108.544	2810.08	6.8	0			0.00	0.00		隐藏核行
2	22#	11885.688	6159.66	6.8	16751.2752		20%	8377.11	25131.41		完成全部外墙及内粉装饰工程,经甲方及相关
3	23#	46219.464	6796.98	6.8	0			0.00	0.00		部门验收合格后,甲方支付给乙方合同价款的
4	25#	42963.692	6318.19	6.8	0			0.00	0.00		
5	26#	57051.932	8389.99	6.8	0			0.00	0.00		
6	27#	54644.732	8035.99	6.8	0			0.00	0.00		
7	28#	48134.314	7078.58	6.8	19253.7376			0.00	19253.73		主体工程主楼一次结构封顶
8	29#	49356.644	7258.33	6.8	19742.6576			0.00	19742.66		主体工程主楼一次结构封顶
9	30#	106030.02	15592.65	6.8	42112.008			0.00	42112.01		主体工程主楼一次结构封顶
10	31#	63150.308	9286.81	6.8	0		40%	25260.12	25260.12		主体工程主楼一次结构封顶
11	32#	70647.58	10389.35	6.8	0			0.00	0.00		
12	33#	72793.388	10704.91	6.8	0			0.00	0.00		
13	35#	70085.084	10306.63	6.8	0			0.00	0.00		
14	36#	70028.032	10298.24	6.8	0		10%	7002.80	7002.80		完成±0.000以下主体工程
15	37#	67692.011	9954.7075	6.8	0		10%	6769.20	6769.20		完成±0.000以下主体工程
16	38#	70153.832	10316.74	6.8	0			0.00	0.00		
17	39#	65687.524	9659.93	6.8	0			0.00	0.00		
18	50#	67011.212	9854.59	6.8	0			0.00	0.00		
19	51#	65399	9617.5	6.8	0			0.00	0.00		
20	开团所	2515.048	369.86	6.8	0			0.00	0.00		
21	车库	136559.776	20082.32	6.8	0	6717.52	10%	4567.91	4567.91		完成±0.000以下主体工程
22	人防车库	93351.2	9335.12	10	0			0.00	0.00		
23	合计	1380469.055	198617.1575		98162.6784			51977.18	150139.86		取到整数位

本次付款申请金额调整为:


同时在工作表内部重新的工作簿,每次付款时能看到上次付款计算情况,不允许在一个工作簿内修改,1、本表格随开工楼号数量逐步自行添加;

总价总包工程本表填写总金额,对应定额预算单打印上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:


2025.1.16

施工单位现场负责人:





电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2541200000004831456

开票日期: 2025年01月07日

共1页 第1页

购买方信息	名称: 栾川县浩德颐康文旅有限公司				销售方信息	名称: 建基工程咨询有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91410324MA9FJURUXE					统一社会信用代码/纳税人识别号: 914101057538634338			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*现代服务*监理费		无	项	1	48962.26	48962.26	6%	2937.74	
合计						¥48962.26		¥2937.74	
价税合计 (大写)			⊗ 伍万壹仟玖佰圆整			(小写) ¥51900.00			
备注	销方开户银行: 中国建设银行股份有限公司郑州建文支行; 银行账号: 41001523016050201746; 工程名称: 栾川山水文苑S7地块建设工程监理 工程地点: 河南省洛阳市栾川县湾滩村; 收款人: 周典; 复核人: 侯坤;								

开票人: 张昊雯