

洛阳市洛龙区伊河湾项目智能化工程施工合同进度款费用计算明细表（第2次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次申请比例		
1	2、每批次工程主楼可视对讲管理系统、主楼视频监控监控系统(含该批次工程包含的地下车库)、电梯五方对讲系统施工完成,并经甲方、监理验收合格后,支付至已完工程对应合同价款的80%; 3、每批次工程其他系统施工完成,并经甲方、监理验收合格后,支付至已完工程对应合同价款的80%;截止目前完成以下进度:1、3#、5#、8#交换机安装,可视对讲安装,监控安装,门禁安装,控,室外的管网,交换机安装,监控安装,立杆安装,周界报警安装,背景音乐安装,监控室Ups,电脑背景音乐,解码器录像机等设备安装。	项	451811.87	1	/	/	122416.00	/	/	483865.50	361449.50	80%	120000.00	2416.00
2	合计		451811.87								361449.50			
3	本次付款申请金额取整为:										361449.00			

施工单位:



现场驻场成本负责人:

段笑阿  
2025.1.10

日期: