

#

一标段汇总 (1#、2#、3#、6#、9#、10#)						
序号	名称	单位	合同总额	累计已支付	本期应支付	备注
一	一标段					
1	1#楼	个	885265.2			
2	2#楼	个	1316414			
3	3#楼	个	650444.1			
4	6#楼	个	932236			
5	9#楼	个	961396.4			
6	10#楼	个	606980.6			
7	安装	项	261825.7			
			5614562	#####	1498288.59	整体现场完成约80%-85%，考虑现场扣款、水电费等按照78%比例折算
合计				2304856	1198631	

本次应支付进度款金额

1198631.00元，陈阿阿

2025.1.13

