

# 形象进度确认单

项目名称：洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程

单位：浙江中驰环境建设有限公司

日期：2025年1月

合同编号：LNSSWY-JP-079

序号	楼栋/部位	本月形象进度	备注
1	硬质铺装	一批次交付区域内：非机动车停车场完成100%；西入口大门区域内（除黑色沥青外），其余铺装完成100%；彩色沥青混凝土及划线完成100%；入口处景墙干挂石材、不锈钢拉丝面完成100%；台阶完成100%；围墙主体及钢栏杆完成100%；健身墙真石漆、成品上肢牵引器、成品吊环完成100%；水景金属压顶和石材面层完成100%，排水沟完成100%，迎宾景墙完成100%；拖把池瓷砖池壁及盖板完成100%，西大门干挂石材完成100%，304#拉丝面不锈钢装饰（大门外山水画除外）、钢格栅、天沟、警卫室、大门、消防门、回形纹等完成100%；石凳面层铺贴完成100%；车库廊架完成100%；	
2	绿植乔木+绿植灌木	一批次交付区域内：2、绿化部分工程量完成情况：国槐A一株，国槐C一株，乌桕B一株，白蜡四株，腊梅六株，高杆红叶石楠四株，绚丽海棠一株，丛生紫薇B五株，果石榴A一株，凌霄花九株，藤本月季二十株，八角金盘-点缀五十株，大叶黄杨球A七株，大叶黄杨球B十三株，北海道黄杨篱487m，八角金盘8.6m <sup>2</sup> ，红叶石楠174.6m <sup>2</sup> ，毛鹃242.8m <sup>2</sup> ，红花继木66.6m <sup>2</sup> ，金森女贞99.8m <sup>2</sup> ，细叶麦冬45.42m <sup>2</sup> ，金叶石菖蒲11.66m <sup>2</sup> ，月季0.86m <sup>2</sup> ，绣球5.3m <sup>2</sup> ，大吴风草2.08m <sup>2</sup> ，银叶菊3.89m <sup>2</sup> ，矾根1.85m <sup>2</sup> ，草坪1884.18m <sup>2</sup> ；	
3	景观照明	一批次交付区域内：3、景观照明部分完成情况；配电箱完成100%，低压变压完成100%，室外分线盒完成100%，庭院灯完成68%，草坪灯完成56%，特色灯完成100%，射树灯完成55%，防水接线盒完成56%，洗墙灯完成100%，环形水下灯完成100%，灯带24V完成40%，灯带220V完成100%，吸顶筒灯完成100%，吊灯完成100%，接线盒完成100%，手孔井完成100%，接地母线完成100%，接地体完成100%，端子板完成100%，景观照明箱进线电缆完成100%，电缆3*4、3*2.5、2*2.5、4*4、2*4等完成50%，电缆头完成100%，挖土方回填土完成100%；	
4	西大门电气	一批次交付区域内：4、西大门电气部分：全部完成；	

5	景观给水	一批次交付区域内：5、景观给水部分：高效节能取水器完成 80%，水表井完成 100%；	
6	雾喷系统	一批次交付区域内：6、雾喷系统部分：完成 85%；	
7	景墙水景	一批次交付区域内：7、景墙水景部分：全部完成；	
8	外网雨水	一批次交付区域内：8、外网雨水部分：塑料井（绿地收水口）完成 80%，砖砌收水口完成 80%，缝隙式排水沟完成 100%；	
9	外网污水	一批次交付区域内：9、外网污水部分：高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管及管道挖填完成 80%，塑料检查井完成 80%，污水井盖（绿化）完成 80%，污水井盖（园路）完成 80%，挖土方完成 80%，回填土完成 80%，回填砂完成 80%；	
10	软装	一批次交付区域内：10、软装部分：全部完成。	
施工单位人员签字：  			
监理单位人员签字： 			
建设单位人员签字：  侯艳中  16/1			
备注：1、此单只需说明已完成的工程形象进度。 2、施工方于每次请款前将本表填写完毕并经以上人员审核签字完毕。			

日期：