

## 工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名 称	洛宁山水文苑项目一批次 景观及雨污水管网工程	施工单 位	浙江中驰环境建设有限公 司
合同名 称	洛宁山水文苑项目一批次 景观及雨污水管网工程合 同	合同编 号	LNSSWY-JP-079

**致：**

我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目一批次景观及雨污水管网工程合同》，现已完成以下工作：

1、硬质铺装部分：一批次交付区域内：非机动车停车场完成 100%；西入口大门区域内（除黑色沥青外），其余铺装完成 100%；彩色沥青混凝土及划线完成 100%；入口处景墙干挂石材、不锈钢拉丝面完成 100%；台阶完成 100%；围墙主体及钢栏杆完成 100%；健身墙真石漆、成品上肢牵引器、成品吊环完成 100%；水景金属压顶和石材面层完成 100%，排水沟完成 100%，迎宾景墙完成 100%；拖把池瓷砖池壁及盖板完成 100%，西大门干挂石材完成 100%，304#拉丝面不锈钢装饰（大门外山水画除外）、钢格栅、天沟、警卫室、大门、消防门、回形纹等完成 100%；石凳面层铺贴完成 100%；车库廊架完成 100%；

2、绿化部分工程量完成情况：一批次交付区域内：国槐 A 一株，国槐 C 一株，乌桕 B 一株，白蜡四株，腊梅六株，高杆红叶石楠四株，绚丽海棠一株，丛生紫薇 B 五株，果石榴 A 一株，凌霄花九株，藤本月季二十

株，八角金盘-点缀五十株，大叶黄杨球 A 七株，大叶黄杨球 B 十三株，北海道黄杨篱 487m，八角金盘 8.6m<sup>2</sup>，红叶石楠 174.6m<sup>2</sup>，毛鹃 242.8m<sup>2</sup>，红花继木 66.6m<sup>2</sup>，金森女贞 99.8m<sup>2</sup>，细叶麦冬 45.42m<sup>2</sup>，金叶石菖蒲 11.66m<sup>2</sup>，月季 0.86m<sup>2</sup>，绣球 5.3m<sup>2</sup>，大吴风草 2.08m<sup>2</sup>，银叶菊 3.89m<sup>2</sup>，矾根 1.85m<sup>2</sup>，草坪 1884.18m<sup>2</sup>；

3、景观照明部分完成情况；一批次交付区域内：配电箱完成 100%，低压变压完成 30%，庭院灯完成 80%，草坪灯完成 56%，射树灯完成 80%，防水接线盒完成 3 个，环形水下灯完成 100%，灯带 24V 完成 50%，灯带 220V 完成 80%，吸顶筒灯完成 100%，手孔井完成 80%，景观照明箱进线电缆完成 100%，电缆 3\*4、3\*2.5、2\*2.5、4\*4、2\*4 等完成 80%，电缆头完成 100%，挖土方回填土完成 80%；

4、西大门电气部分：一批次交付区域内：全部完成；

5、景观给水部分：一批次交付区域内：高效节能取水器完成 80%，水表井完成 100%；

6、雾喷系统部分：一批次交付区域内：完成 85%；

7、景墙水景部分：一批次交付区域内：全部完成；

8、外网雨水部分：一批次交付区域内：塑料井（绿地收水口）完成 80%，砖砌收水口完成 80%，缝隙式排水沟完成 100%；

9、外网污水部分：一批次交付区域内：高密度聚乙烯 HDPE 双壁波纹管及管道挖填完成 80%，塑料检查井完成 80%，污水井盖（绿化）完成 80%，污水井盖（园路）完成 80%，挖土方完成 80%，回填土完成 80%，回填砂完成 80%；

10、一批次交付区域内：软装部分：全部完成。

根据合同第六款第1条约定：施工阶段按月度形象进度付款，经甲方、监理验收合格后，支付至月度已完

工程造价的75%。

现向贵单位申请已完工程款，请予以审核，谢谢！

工程  
进度  
质量  
安全  
描述

- 1、质量情况符合要求；
- 2、现场安全文明施工符合要求；
- 3、进度满足合同要求。



施工单位：杨伟伟 日期：

监理单位审核意见：

情况属实

签字：赵康

日期：2023-1-14

建设单位审核意见：侯艳中

工程师签字：侯艳中 日期：25.1.14

工程总签字：日期：

具体金额以商务部门核算为准

吴光科 16/

注：本表由施工单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。