

悠然居项目光纤入户施工合同--第一次进度款

项目名称	计量单位	固定合同价(元)	累计已审批进度款(元)			累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)			累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
			累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	清单计算金额	本次申请比例		
批次全部施工完毕,经甲方相关部门、监理单位验收无质量问题并完成通讯备案验收后,支付至已完工程造价的%。(其中原合同金额3万,合同变更增加金额4.408万,合计7.408万元)	项	74080.00	/	/	/	/	51856.00	74080.00	51856.00	70%	0.00	0.00	
本次付款申请金额为:									51856.00				

现场驻场成本负责人: 段安群

日期: 2025.1.16

