

工程进度款费用计算明细表-伊河湾项目5#楼样板间装饰工程

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
					累计已审批工程 量	累计已审批工 程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比 例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例
1	地面	49228.81	1.00	49228.81	0.00	0.00	39383.05	1.00	90%	4922.88	44305.93	90%
2	天棚	20196.93	1.00	20196.93	0.00	0.00	10723.88	1.00	90%	7453.35	18177.24	90%
3	墙面	200577.03	1.00	200577.03	0.00	0.00	94592.53	1.00	90%	85926.79	180519.33	90%
4	其他	4786.60	1.00	4786.60	0.00	0.00	3829.28	1.00	90%	478.66	4307.94	90%
5	电气	53541.05	1.00	53541.05	0.00	0.00	26770.52	1.00	90%	21416.42	48186.94	90%
6	给排水	39994.32	1.00	39994.32	0.00	0.00	23996.59	1.00	90%	11998.30	35994.89	90%
7	空调	39679.78	1.00	39679.78	0.00	0.00	31743.82	1.00	90%	3967.98	35711.80	90%
8	电器	19995.48	1.00	19995.48	0.00	0.00	5998.64	1.00	90%	11997.29	17995.93	90%
9	扣款						-2000.00	1.00	0%	0.00	-2000.00	#DIV/0!
10	进度款合计	428000.00			0.00		235038.33			148161.67	383200.00	90%

施工单位:

梁凤结

现场驻场成本负责人:

胡敏杰

日期:

2025.1.22