

工程款支付申请单

编号：001

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	施工单位	洛阳兴民门业有限公司 嵩县分公司
合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块防火门供货及安装合同	合同编号	LCS1-JA-059

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

我单位现已完成 1-20#楼地下及人防区域钢木防火门的制作与安装，共 533 樘，计 1083.54 平方米。

根据合同第六款第 4 条约定：该批次防火门全部供货及安装完成，并经甲方、监理及相关部门验收合格，支付至该批次已安装完成防火门对应合同价款的 80%，即 187732 元（大写：壹拾捌万柒仟柒佰叁拾贰元整）

请予以审核，谢谢！

账户名称： 洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
账户号码： 41050168750800000971
开户银行： 中国建设银行股份有限公司嵩县支行
统一社会信用代码： 91410325MA9L2X6NXB





施工单位（章）：
项目经理：
日期：2025 年 01 月 16 日

2025.1.16.

备注：本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号: 002

项目名称	中浩德·山水文苑(栾川)项目	施工单位	洛阳兴民门业有限公司嵩县分公司
合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块防火门供货及安装合同	合同编号	LCS1-JA-059
<p>致: 栾川县浩德颐康文旅有限公司</p> <p>我方与单位签订《栾川山水文苑项目 S1 地块入门供货及安装合同》, 现已完成 1-20#楼地下及人防区域防火门的制作与安装。</p> <p>规格丙级防火门计 233 樘, 合计 402.19 平方米;</p> <p>规格乙级防火门计 157 樘, 合计 347.07 平方米;</p> <p>规格甲级防火门计 143 樘, 合计 334.38 平方米,</p> <p>总合计 533 樘, 1083.54 平方米</p> <p>请予以审核, 谢谢!</p>			
工程进度 质量 安全 描述	<p>1、质量情况符合要求;</p> <p>2、现场安全文明施工符合要求;</p> <p>3、进度满足合同要求。</p>		
监理单位审核意见:	<p>施工单位:  日期: 2025.1.16</p> <p>建设单位审核意见:  日期: 2025.1.16</p> <p>工程师签字:  日期: 2025.1.16</p> <p>工程总签字:  日期: 2025.1.16</p>		

注: 本表由施工单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定 合同价 (元)	合同总工 程量	合同单价	累计已审批进拨款 (元)		本次申请应付款 (元)		累计应付款 (含本次申 请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批 未付(不 含本次申 请, 元)	本次付款形象进度 简述		
					填写累计 已审批的 批工程量	累计已审批 款	本次应付 工程量	合同节点 比例	本次应付款	不能超合同对 应申请总金额				累计申 请比例	
1	1-20#剩余木防 火门		按中标清 单填写	按中标清 单填写		1083.54	315		按合同节 点填写比 例	按合同付 款节点 计算		663785.97			
2	前期未打胶部分														
3	防火门未灌浆					1362.00	-60								
	合计										187732.74				
本次付款申请金额取整为:											187000				

注: 1、分项工程不同时按具体约定进行调整; 2、付款线上发起时需上传本电子表格; 3、一份合同建立一个付款计算明细表, 每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿, 每
次付款时能看到上次付款计算情况, 不允许在一个工作簿内修改; 4、本表格随开工接号数量逐步自行添加; 5、本付款表为参考样表, 格式不同能体现以上要求即可; 6、按
定额计价总价工程本表填写总金额, 对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人:

张磊

2025.1.16

现场施工单位负责人:

翟昕



2025.1.16

