

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写
1	加建工程											
2	增项部分											
3	地下室钢制楼梯(8#楼、9#楼, 详见钢制楼梯深化图纸, 含栏杆扶手, 2.75mm护墙花纹板+背衬钢龙骨+隔音棉+石膏板)	140000.0	5.00	28000.00			5.00	80%	112000.00			
4	钢制楼梯(1#楼钢制楼梯, 详见钢制楼梯深化图纸; 基坑基槽开挖; 素土夯实; 模板支护; C30钢筋混凝土浇筑; 种植土回填; 钢楼梯制安)	23000.0	1.00	23000.00			1.00	80%	18400.00			
5	地库照明灯带(1、含基层钢丝线固定布设; 2、灯带采购及敷设; 3、线路接驳; 4、日常维护; 5、拆除; 垃圾清运处理)	29142.8	1165.71	25.00			1165.71	80%	23314.20			
6	采光井檐口混凝土零星浇筑(1、模板支护; 2、采光井混凝土梁浇筑找平; 3、垃圾清理; 4、模板拆除及清理修复; 5、成品保护及后期拆除)	152061.0	584.85	260.00			450.00	80%	93600.00			
7	采光井门窗边封口混凝土零星浇筑(1、模板支护; 2、采光井混凝土梁浇筑(0.3m³混凝土浇筑); 3、模板拆除及清理修复; 4、垃圾清理)	7840.0	14.00	560.00			14.00	80%	6272.00			
8	墙体砌筑(1、机械吊运运输材料; 2、墙面基层湿润清理; 3、墙面植筋; 4、预制小砖墙体砌筑; 5、成品防护; 6、垃圾清理吊装下楼人工搬运至垃圾场)	128996.0	230.35	560.00			209.35	80%	93788.80			
9	顶楼电梯部位楼板拆除(1、屋顶混凝土楼板静力切割拆除, 楼板厚度200mm, 包含防水层等; 楼层板净高6600mm; 2、切割剩余边条剔凿; 3、切割剔凿垃圾清理吊运下楼)	33600.0	14.00	2400.00			14.00	80%	26880.00			
10	合计								374255.00			据实填总金额
本次付款申请金额取整为:									370000.00			

现场驻场成本负责人:

日期: