

悠然居项目主楼及地库消防工程进度款费用计算明细表 (第6次)

序号	项目名称	计量单位	固定合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)			累计应付款 (含本次申请, 元)			累计已批未付 (不含本次申请, 元)		
				累计清单计算金额	合同节点比例	累计已审批款	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额		本次申请比例	
1	每批次全部工程施工完成 (包含泵房与控制室设备安装), 联动调试符合设计要求, 提交合格检测报告且经甲方、监理验收确认无误, 累计已完工程量价款的75%	项	3419000.00	/	/	2594040.00	75%	2993124.00	399084.00	75%	2581040.00	
2		项	571832.00	/	/							
3	本次付款申请金额取整为: 399084.00											

施工单位: 杰安建筑劳务工程 (河南) 有限公司

现场驻场成本负责人:

日期:

