



工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	悠然居项目景观及雨污水工程	施工单位	广东东简环境股份有限公司
合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程 合同	合同编号	BLT. JA. 075
<p>致：洛阳浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我方与贵单位签订《悠然居项目景观及雨污水工程合同》，现已完成以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、1#、2#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#入户景墙及压顶浇筑完成； 2、2#坡道钢架、面层完成 70%；南大门连廊石材干挂完成； 3、儿童活动墙完成、儿童活动区坐凳砌筑完成，鸣泉坊垫层浇筑，坐凳砌筑及压顶完成；压顶浇筑完成；沙坑砌筑、跌水石泵坑浇筑、沐棚枋垫层浇筑完成、售楼部后院地面面层及水系面层完成、不锈钢装饰完成、灯具完成；园林部分完成； 4、雨污水过路支管完成； 5、路边收水井管道完成 80%，给水管道安装完成 90%，雨污水主管网完成 95%； 6、1#、2#、8#、9#、10#、11#、12#、13#楼宅间园路浇筑完成； 7、上层落叶大乔木栽植完成 90%； 8、中层花灌木栽植完成 80%； 9、地形粗整平完成 80%； 10、路边收水井完成 50%； 11、根据合同第六款第 1.1 条约定：土建、安装、雨污水管网系统付款每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。根据合同第六款第 2.1 条约定：绿化工程、软装摆件付款每批按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。 <p>现申请本次进度款：933518.26 元（大写：玖拾叁万叁仟伍佰叁拾捌元贰角陆分）请予以审批。</p>			
<p>工程进 度 质量安 全描述</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>施工单位：张昆 日期：2025.1.17</p> </div>		
<p>监理单位审核意见</p>	<p>建设单位审核意见：同意 李凯宇 2025.1.20</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>签字：刘洪 日期：2025.2.20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>日期：2025.2.13</p> </div> </div>		

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。