

景观工程进度款造价明细表  
(单位: 元)

序号	项目名称	单位	工程量	金额 (元)	合同合计	前期累计产值	本次进度产值	按合同月进度款节点 填写比例	本次支付进度款
1	硬质铺装	项	1.00	5314761.34	5314761.34	2561041.00	700821.21	0.75	526615.91
2	软装	项	1.00	253664.16	253664.16	15150.34	0.00	0.75	0.00
3	绿植乔木	项	1.00	1727785.07	1727785.07	852770.64	244018.27	0.75	183013.70
4	绿植灌木	项	1.00	2570212.68	2570212.68	401967.00	49809.90	0.75	37357.43
6	景观水电	项	1.00	999970.72	999970.72	146123.00	250041.62	0.75	187531.22
6	外网雨污水	项	1.00	1168322.34	1168322.34	1032341.00	0.00	0.75	0.00
合计(元)					12034706.21	5009392.98	1244691.007		933618.2556

