

### 工程结算汇总表

合同编号: KYZH. 62-JA-141


合同金额: 2127525.99元 (暂定总价)


合同名称: 开元壹号62#地块55#楼外墙漆工程施工合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南泰康建筑工程有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价				2180000.00
1.1	图纸内结算值				0.00
1.2	设计变更				0
1.3	签证				0.00
二	其他费用合计				0.00
2.1	配合费				0.00
2.2	协商取整扣款				0.00
三	工程结算金额			(小写)	2180000.00元
	【一】+【二】			(大写)	贰佰壹拾捌万元整
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
...	.....				
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	0			
5.2	电费	0			
六	工程最终付款金额			(小写)	2180000.00元
				(大写)	贰佰壹拾捌万元整
七	工程最终发票金额			(小写)	2180000.00元
				(大写)	贰佰壹拾捌万元整

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2025.2.27

日期: 2025.2.27

## 开元壹号62#地块55号楼外墙漆工程

序号	材质/楼号	单位	55#楼	合计工程量	单价 (元)	总价 (元)
1	外墙漆墙面	m <sup>2</sup>	33242.65	33242.65	64.00	2127529.58
2	外墙漆雨水管	m <sup>2</sup>	604.87	604.87	39.00	23589.99
3	小计					2151119.56
4	现场签证					34000
5	扣款					-4539.34
6	合计					2180580.22
7	经协商最终结算金额					2180000

高明  
2025.2.27

鲁晓雷  
2025.2.27

# 工程结算通知书

河南泰康建筑工程有限公司:

我公司与贵公司签订的《开元壹号 62 地块 55#楼外墙漆工程施工》合同编号为 KYH.62-JA-141 6 的施工合同, 为尽快推进结算的办理工作, 提高结算效率, 现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格, 请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行, 现将结算的相关程序和时间要求作以下说明:

## 一、结算申报程序:

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认, 需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认;
- 2、要求贵公司尽快准备结算资料, 在 2024 年 12 月 20 日之前派专业人员与我公司成本部门 高明谦 接洽结算资料的核对工作, 完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册, 完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2024 年 12 月 25 日前提交我公司成本部门的 高明谦 签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时, 若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的, 必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算, 不接受资料调整。

5、双方核对结算时, 若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况, 贵司承诺不要求增补资料, 视为优惠。

附: 《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问, 请致电我公司成本部门 高明谦 电话 \_\_\_\_\_, 我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字:

刘磊

开元壹号工程总签发:

刘磊

开元壹号项目总签发:

刘磊

# 工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 62 地块 55#楼外墙漆工程施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 2127525.99 元；合同执行过程中发生签证 1 份，增造价为 34000 元；合同执行过程中发生工程量增加，增造价为 46872.54 元。

合同增造价合计为 80872.54 元，申报合同结算造价为 2208398.53 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。截至目前(2024 年 12 月 13 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 0 元 (大写：零圆)。

(结算明细见附件)

公司 (盖章)



年 月 日

结算工作联系人：鲁晓雷手机号码：15225516009

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

# 授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人白宏坤系河南泰康建筑工程有限公司的法定代表人，现委托鲁晓雷为我方代理人，并以本公司的名义办理开元壹号 62 地块 55#楼外墙漆工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）日期：

2024 年 12 月 12 日





69916601

# 单项工程验收单 (分包)

年 月 日

合同名称	开元壹号 62 地块 55#楼外墙漆工程施工合同				
施工单位	河南泰康建筑工程有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	2023 年 8 月 20 日	工程竣工日期	2023 年 11 月 20 日		
工程内容:	55#楼外墙涂料				
验收结论:	合格				
工程评价结果:	在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格		C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		泰康国际工程有限公司		
	监理单位验收人员签字或盖章		王毅		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部		
	张子	王毅	高鹏		
	2024.12.17	2024.12.17	2024.12.17		

# 证明

由河南泰康建筑工程有限公司，施工的开元壹号 62#地块 55#外墙  
真石漆工程，现与我单位结清水电费。



2024.12.10

签证审核													
签证编号	KYYH.62-JA-141-001	签证名称	55#楼外墙保温维修										
签证类型	因项目施工需求	签证日期	2024-11-18										
申请单	55#楼外墙保温维修及吊篮使用签证	关联合同	开元壹号62地块55#楼外墙保温工程施工										
币种/汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	河南康康建筑工程有限公司 类型: 工程类										
税率	9.00%	办理期限	2024-11-18										
签证金额	34,000.00												
暂估金额	34,508.00												
施工单位报送金额	0.00												
附件	工程签证审批单(2).pdf												
签证原因	55#楼外墙保温维修及吊篮使用, (转扣中建五局, 明安窗户、羽嘉光电照明) 详见清单												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>费用项</th> <th>含税金额(原币)</th> <th>税额(原币)</th> <th>金额(原币)</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5503020107 直接成本-&gt;建安工程费-&gt;建筑工程费-&gt;土建、安装施工费-&gt;外墙涂料 单位工程: 项目</td> <td>34,000.00</td> <td>2,807.34</td> <td>31,192.66</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				费用项	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注	5503020107 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->外墙涂料 单位工程: 项目	34,000.00	2,807.34	31,192.66	
费用项	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注									
5503020107 直接成本->建安工程费->建筑工程费->土建、安装施工费->外墙涂料 单位工程: 项目	34,000.00	2,807.34	31,192.66										
经办人意见	55#楼外墙保温维修及吊篮使用, (转扣中建五局, 明安窗户、羽嘉光电照明) 详见清单		签字: 孟玉晓 日期: 2024-11-18 14:11										
经办人部门	集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号五期 (62#地块) ->工程管理部												
审 批 栏	PM项目经理意见	同意	签字: 文金钰 日期: 2024-11-18										
	PM项目成本经理意见	金额准确无误	签字: 高明谦 日期: 2024-11-18										
	PM项目总经理意见	同意	签字: 徐飞飞 日期: 2024-11-19										
	PM开元区域副总意见	同意	签字: 施聪明 日期: 2024-11-19										
	PM区域总意见	同意	签字: 徐飞飞 日期: 2024-11-20										
	PM申请人意见		签字: 孟玉晓 日期: 2024-11-22										

# 证明

由河南泰康建筑工程有限公司，施工的开元壹号 62#地块 55#外墙  
真石漆工程，现与我单位结清水电费。



2024.12.10