

工程进度、质量、安全确认单

编号：002

项目名称	中浩德洛宁山水文苑项目	施工单位	河南瑞卿实业有限公司
合同名称	洛宁山水文苑项目一批次车库地坪漆及交通设施施工合同	合同编号	LNSSWY-GP-074
<p>致：<u>洛阳浩德浩康置业有限公司</u></p> <p>我方与贵单位签订《洛宁山水文苑项目一批次车库地坪漆及交通设施施工合同》，根据合同第六条第二款约定：本区域地坪(含固化剂)施工完成并经甲方、监理验收合格后，付至该项已完工程量价款的 80%；</p> <p>现已满足合同第六条第二款之约定，现场已经按要求施工完成，本区域地坪固化施工完成，请予以确认。</p>			
工程进度	1、质量情况符合要求；		
质量安全	2、现场安全文明施工符合要求；		
描述	3、进度满足合同要求。		
	施工单位：	日期：	
监理单位审核意见： 情况属实 签字： 日期：2025-3-10		建设单位审核意见：情况属实 责任工程师签字：侯艳中 日期：2025.3.10 工程总签字： 日期：2025.3.10	

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。



朱德
朱德

朱德



洛宁山水文苑项目一批次地下车库第二期进度款固化工程质量清单

序号	名称	简图	规格	单位	工程量	含税固定综合单价(元)	含税合价(元)	备注
1	固化剂地坪 (行车通道区域、停车位及其他区域)		1、混凝土基层清理，抹平压实，打磨，清除灰尘等 2、研磨至300目进行第一道固化剂施工（含量≥0.15kg/m ² ）； 3、研磨至500目进行第二道固化剂施工（含量≥0.15kg/m ² ）； 4、最终需研磨抛光至少2000目； 5、施工后抛光、养护等综合考虑 6、其他：具体做法详见图纸设计 7、颜色综合考虑	m ²	5972.73	15.24	91052.72	
合计							91052.72	





1批次范围



