

洛宁山水文苑项目一批次供配电工程施工合同 -- 第三次进度款费用计算明细表

序号	分项名称	项目特征描述	计量单位	合同结算价(元)	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请)		本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计已审批工程量	累计已审批款	合同节点比例	累计应付款	应申请总金额	累计申请比例		
洛宁山水文苑项目一批次供配电工程施工合同				按合同填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金额填写	已审批-实付
1	第三次进度款	本批次工程全部设备材料(包括但不限于高低压配电柜、电缆、变压器、桥架等)到货,经甲方验收合格后付至本期工程设备材料价的70%(本次计算范围:高压进线电缆)	项	539032.47	/	1505511.00	/	1882833.73	377322.73	70%	1021541.00	483970.00
2	合计:								377322.73			
3	本次付款申请取整金额为(元)								377322.00			
4	现场驻场成本负责人: 段笑阳 2025.3.11					<div style="text-align: center;">  </div> 施工单位: 徐金发						