

洛阳市洛龙区悠然居项目智能化工程进度款费用计算明细表（第4次）

序号	项目名称	计量单位	固定合同价(元)	合同总工程量	累计已审批进度款(元)		累计应付款(含本次申请,元)			本次申请应付款(元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)
					累计清单计算金额	累计已审批款	累计清单计算金额	合同节点比例	累计应付款	本次申请总金额	本次申请比例		
			按合同填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际	已审批-实付
1	6#、7#、8#、9#、10#、12#楼及周边车库为二批次:①每批次工程主楼可视对讲管理系统、主楼视频监控系统(含该期工程包含的地下车库)、电梯五方对讲系统施工完成,并经甲方、监理验收合格后,支付至已完工程对应合同价款的80%;②每批次工程其他系统施工完成,并经甲方、监理验收合格后,支付至已完工程对应合同价款的80%	项	476671.89	/	/	377994.00	476671.89	0.80	759331.00	381337.51	80%	377994.00	0.00
2	合计		476671.89							381337.51			
3	本次付款申请金额取整为:									381337.00			

施工单位:  李朋飞 · 2025.3.15

现场驻场成本负责人: 段笑天

日期: 2025.3.15