

工程款支付申请单

编号:

项目名称	悠然居项目景观及雨污水工程	施工单位	广东东篱环境股份有限公司
合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同	合同编号	BLT. JA. 075

致：洛阳浩德龙瑞置业有限公司

我方与贵单位签订了《悠然居项目景观及雨污水工程合同》根据合同第六款第 1.1 条约定：土建、安装、雨污水管网系统付款每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。根据合同第六款第 2.1 条约定：绿化工程、软装摆件付款每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。

现申请本次进度款 2707003.67 元（大写：贰佰柒拾万柒仟零叁元陆角柒分），请予以审批。

施工单位（章）

项目经理：张昆


日期：2025.03.29



备注：本表做为支付工程款的附件。

工程进度、质量、安全确认单

编号:

项目名称	悠然居项目景观及雨污水工程	施工单位	广东东箭环境股份有限公司
合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同	合同编号	BLT, JA, 075
<p>致: 洛阳港德龙瑞置业有限公司</p> <p>我方与贵单位签订《悠然居项目景观及雨污水工程合同》，现已完成以下工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: 路边收水井管道完成 95% 2: 路边收水井完成 95% 3: 给水管道完成 95% 4: 雨污水主管道完成 98% 5: 南大门连廊面层完成 95% 6: 长者活动中心亭子钢构完成 7: 长者活动中心面层完成 70% 8: 私家花园围墙地梁及以下全部完成 9: 1#2#坡道电器完成 95% 10: 1#2#坡道面层完成 95% 11: 景石完成 20% 12: 景观室外灯具电缆完成 85% 13: 景观室外电箱完成 14: 6#7#8#9#10#11#12#小院内收水井及管道完成 95% 15: 6#7#8#9#10#11#12#砌砖柱, 分户墙及入户墙完成 70% 16: 鸣泉坊坐凳贴砖完成 17: 儿童活动区坐凳贴砖完成 18: 入户景观贴砖完成 19: 伊水潺运面层完成 95% 20: 南大门钢架完成 95% 21: 南大门基础完成 22: 污水提升管道完成 70% 23: 一号坡道处非机动车车位基础完成, 面层完成 95% 24: 非机动车棚钢构完成 25: 南大门连廊水景广场基础完成, 面层完成 95% 26: 签证签字的 5 份 27: 香榭小院; 28: 1-2#楼、10-11#楼, 12-13#楼宅间地被全部完成, 乔木, 灌木全部完成; 29: 根据合同第六款第 1.1 条约定: 土建、安装、雨污水管网系统付款每批次按月形象进度进行付款, 乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料, 甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。根据合同第六款第 2.1 条约定: 绿化工程、软装摆件付款每批次按月形象进度进行付款, 乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料, 甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。 <p>现申请本次进度款: 2707003.67 元 (大写: 贰佰柒拾万柒仟零叁元陆角柒分), 请予以审批。</p>			
工程进度	1、质量情况符合要求; 2、现场安全文明施工符合要求; 3、进度满足合同要求。		
质量安全描述	 施工单位: <u>张昆</u> 日期: <u>2025.3.29</u>		
监理单位审核意见:	监理单位审核意见: <u>工程质量符合规定</u> 其中第 26、27 条, 需建设单位确认。 签字: <u>王江波</u> 日期: <u>2025.4.9</u>		
建设单位审核意见:	建设单位审核意见: <u>工程合格</u> 签字: <u>李松</u> 日期: <u>2025.4.11</u>		

注: 本表由监理单位填报, 工程部和监理单位进行审核、确认, 必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。


本次需扣除 2025 年月至电费 7991.57 元, 2 月景观水费 741.44 元, 水电费合计扣除 8733.01 元。

截止本次请款, 共有 3 份, 编号为:
DL-20250228
DL-20250321
DL-20250315
共计 11.50 元

王江波
2025.4.11

李松
2025.4.11

刘加群
2025.4.10



总包/分包中间节点验收单

2025年3月29日

合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同		
施工单位	广东东箭环境股份有限公司		
建设单位	洛阳浩德龙瑞置业有限公司		
工程开工日期	2024年8月5日	工程竣工日期	年 月 日
工程内容: 1: 路边收水井管道完成 95% 2: 路边收水井完成 95% 3: 给水管道完成 95% 4: 雨污水主管道完成 98% 5: 南大门连廊面层完成 95% 6: 长者活动中心亭子钢构完成 7: 长者活动中心面层完成 70% 8: 私家花园围墙地梁及以下全部完成 9: 1#2#坡道电器完成 95% 10: 1#2#坡道面层完成 95% 11: 景石完成 20% 12: 景观室外灯具电缆完成 85% 13: 景观室外电箱完成 14: 6#7#8#9#10#11#12#小院内收水井及管道完成 95% 15: 6#7#8#9#10#11#12#砌砖柱, 分户墙及入户墙完成 70% 16: 鸣泉坊坐凳贴砖完成 17: 儿童活动区坐凳贴砖完成 18: 入户景墙贴砖完成 19: 伊水潺运面层完成 95% 20: 南大门钢架完成 95% 21: 南大门基础完成 22: 污水提升管道完成 70% 23: 一号坡道处非机动车车位基础完成, 面层完成 95% 24: 非机动车棚钢构完成 25: 南大门连廊水景广场基础完成, 面层完成 95% 26: 签证签字的 5 份 27: 香榭小院; 28: 1-2#楼、10-11#楼, 12-13#楼宅间地被全部完成, 乔木, 灌木全部完成;			
验收结论:			
工程评价结果: 在评价结果后打√			
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足
	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良		B: 合格	C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特重大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		张俊
	监理单位验收人员签字或盖章		李研 刘子波 2025.4.9
	建设单位验收人员签字或盖章		李研 刘子波

张俊
2025.4.11

一般账户存款信息

账户名称: 广东东篱环境股份有限公司

账户号码: 629026238019

行号: 501581000004

开户银行: 汇丰银行(中国)有限公司广州分行



承诺书

致：河南浩德龙瑞置业有限公司

我单位广东东箭环境股份有限公司承建的悠然居项目景观及雨污水工程项目工程严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，为维护建筑市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我单位郑重承诺做到：

一、不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人；按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》，明确工资支付方式、标准和结算时间等；

二、将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人；同时将发放工资时工人本人签名的工资表交到公司存档。

三、认真履行我公司在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务：

(一) 坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

(二) 保证农民工工资问题与建设方没有任何关系。

特此承诺，本承诺书一式两份，双方各执一份。

施工企业 (公章)

负责代表人 (签字) 052 张凯

联系方式：18591946491

景观工程进度款造价明细表 (单位: 元)									
序号	项目名称	单位	工程量	金额 (元)	合同合计	前期累计已支付 金额	本次进度产值	按合同月进度款节点 填写比例	本次支付金额
1	砾质铺装	项	1.00	5314761.34	5314761.34	3281921.00	1461362.35	0.75	1000014.20
2	软装	项	1.00	253684.16	253684.16	16160.34	0.00	0.75	0.00
3	绿植乔木	项	1.00	1727785.07	1727785.07	1074239.66	664369.41	0.75	400768.80
4	绿植灌木	项	1.00	2570212.58	2570212.58	451776.00	682578.00	0.75	496933.50
5	景观水电	项	1.00	999970.72	999970.72	374164.00	324570.98	0.75	242578.24
6	外网雨污水	项	1.00	1168322.34	1168322.34	1032341.00	77719.38	0.75	68288.78
7	签证	项	1.00	369372.35	369372.35		369372.35	0.75	277029.25
8	污水提升系 统室外管网 工程	项	1.00	86288.21	86288.21		60387.77	0.75	45200.83
合计(元)					12034705.21	6208992	3609338.24		2707003.476



景观工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	合同单价 (元)	前期累计进度产值	本次应付款	累计支付 (含本次)	备注
1	硬质铺装	5314751.34	3261862.00	1388284.73		
2	软装	253664.16	15150.34	0.00		
3	绿植乔木	1727785.07	1074239.66	523486.73		
4	绿植灌木	2570212.58	451776.00	530062.40		
5	景观水电	999970.72	374164.00	323570.98		
6	外网雨污水	1168322.34	1032341.00	7718.38		
7	签证		0.00	409372.35		
9	合计	12034706.21	6209533.00	3182496	9392029	
	本次付款申请金额取整为:		4,656,744.00	2386872	7043616	取到整数位

本次在支付工程进度款金额 2386872.00 元
陈阿阿 2015.4.14