


工程进度、质量、安全确认单

编号：

项目名称	悠然居项目景观及雨污水工程	施工单位	广东东茵环境股份有限公司
合同名称	悠然居项目景观及雨污水工程合同	合同编号	BLT. JA. 075
<p>致：洛阳浩德龙瑞置业有限公司</p> <p>我方与贵单位签订《悠然居项目景观及雨污水工程合同》，现已完成以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: 路边收水井管道完成 95% 2: 路边收水井完成 95% 3: 给水管道完成 95% 4: 雨污水主管道完成 98% 5: 南大门连廊面层完成 95% 6: 长者活动中心亭子钢构完成 7: 长者活动中心面层完成 70% 8: 私家花园围墙地梁及以下全部完成 9: 1#2#坡道电器完成 95% 10: 1#2#坡道面层完成 95% 11: 景石完成 20% 12: 景观室外灯具电缆完成 85% 13: 景观室外电箱完成 14: 6#7#8#9#10#11#12#小院内收水井及管道完成 95% 15: 6#7#8#9#10#11#12#砌砖柱，分户墙及入户墙完成 70% 16: 鸣泉坊坐凳贴砖完成 17: 儿童活动区坐凳贴砖完成 18: 入户景墙贴砖完成 19: 伊水潺运面层完成 95% 20: 南大门钢架完成 95% 21: 南大门基础完成 22: 污水提升管道完成 70% 23: 一号坡道处非机动车车位基础完成，面层完成 95% 24: 非机动车棚钢构完成 25: 南大门连廊水景广场基础完成，面层完成 95% 26: 签证签字的 5 份 27: 香榭小院; 28: 1-2#楼、10-11#楼，12-13#楼宅间地被全部完成，乔木，灌木全部完成; 29: 根据合同第六款第 1.1 条约定：土建、安装、雨污水管网系统付款每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。根据合同第六款第 2.1 条约定：绿化工程、软装摆件付款每批次按月形象进度进行付款，乙方每月 25 日前提交本月工程形象进度说明、预算报表、付款申请单等付款资料，甲方审核后支付至已完工程对应合同价款的 75%。 <p>现申请本次进度款：2707003.67 元（大写：贰佰柒拾万柒仟零叁元陆角柒分），请予以审批。</p>			
工程进度	1、质量情况符合要求； 2、现场安全文明施工符合要求； 3、进度满足合同要求。		
质量安全描述	 施工单位：张昆 日期：2025.3.29		
监理单位审核意见：	监理单位审核意见：工程量属实 其中第 26、27 条 需建设单位确认。 签字：王江波 日期：2025.4.9		
建设单位审核意见：	建设单位审核意见：工程属实 签字：李瑞宇 日期：		

截止本次请款，共有 31 份编号为
 DL-20250228
 DL-20250321
 DL-20250315
 共计 1150 元

注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

水电费扣除 2025 年月至 3 月电费 7991.57 元，2 月工程水费 741.44 元。水电费合计扣除 8733.01 元。

张昆
2025.4.11

陈卓
2025.4.11

刘加祥
2025.4.10