

景观工程进度款造价明细表
(单位: 元)

序号	项目名称	单位	工程量	金额 (元)	合同合计	前期累计已付款	本次进度款	按合同月进度款节点 填写比例	本次支付进度款
1	硬质铺装	项	1.00	5314761.34	5314761.34	3281321.00	1461362.36	0.75	1098014.26
2	软装	项	1.00	263884.16	263884.16	16160.34	0.00	0.75	0.00
3	绿植乔木	项	1.00	1727785.07	1727785.07	1074239.86	654358.41	0.75	100768.80
4	绿植灌木	项	1.00	2570212.58	2570212.58	451776.00	662678.00	0.75	496933.50
5	景观水电	项	1.00	999970.72	999970.72	374164.00	323670.98	0.75	212678.21
6	外网雨污水	项	1.00	1168322.34	1168322.34	1032341.00	77718.38	0.75	68288.78
7	签证	项	1.00	369372.36	369372.36		369372.36	0.75	277029.26
8	污水提升系统 室外管网工程	项	1.00	86288.24	86288.24		60387.77	0.75	45290.83
合计(元)					12034706.21	6208892	3609338.24		2707003.876

