

景观工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	合同单价 (元)	前期累计进度产值	本次应付款	累计支付 (含本次)	备注
1	硬质铺装	5314751.34	3261862.00	1388284.73		
2	软装	253664.16	15150.34	0.00		
3	绿植乔木	1727785.07	1074239.66	523486.73		
4	绿植灌木	2570212.58	451776.00	530062.40		
5	景观水电	999970.72	374164.00	323570.98		
6	外网雨污水	1168322.34	1032341.00	7718.38		
7	签证		0.00	409372.35		
9	合计	12034706.21	6209533.00	3182496	9392029	
	本次付款申请金额取整为:		4,656,744.00	2386872	7043616	取到整数位

本次应支付工程进度款金额 2386872.00
陈阿阿 2015.4.14

