

工程进度款费用计算明细表

序号	工程名称	合同金额(元)			实际已付工程款(元)		合同履约比例		合同履约比例	备注
		合同总价	合同清单	合同变更	累计已付工程款	本期已付工程款	合同履约比例	合同履约比例		
4	加固工程									
1	钢结构工程: 1、施工单位二次深化, 设计师确认	539140.0	49.01	11000.00	59.01		8.00	80%	70400.00	
3	板承板: 1、钢结构板承板、包工包料 2、详见图纸	567762.0	1799.20	310.00	507.66		1343.25	80%	333126.00	
4	混凝土浇筑: 1、C30砼浇筑, 振捣、养护、收光 (含钢筋) 包工包料 2、详见图纸	168651.0	187.39	900.00	52.39		141.19	80%	101656.80	
5	屋面防水: 1、新铺防非固化防水涂料+4厚SBS防水 层与后防水层搭接, 包工包料	134292.0	1488.00	90.25	0.00		1488.00	80%	107433.60	
6	保温层: 80厚挤塑聚苯板保温层	160704.0	1488.00	108.00	0.00		1488.00	80%	128563.20	
7	防水保护层: 40厚C20轻质混凝土保护层内配钢筋网 片A4@100, 包工包料	89280.0	1488.00	60.00	0.00		0.00	80%	0.00	
8	砌200砖墙: 200墙 包括拌砂浆、运输、砌砂、擦缝、 清理垃圾、养护、包工包料。	328838.4	1494.72	220.00	469.12		360.00	80%	63360.00	
9	混凝土压顶: 1、窗洞口 2、包工包料, 含拆支模、浇筑C20砼、清理垃圾、 养护	260.0	1.00	260.00	252.4		134.00	80%	27872.00	
10	内墙抹灰: 砂浆为 1:3 水泥砂浆 15mm 厚, 包工 包料	77070.0	2202.00	35.00	409.51		800.00	80%	22400.00	
11	内墙涂料: 砂浆为 1:3 水泥砂浆 15mm 厚, 包工 包料	90282.0	2202.00	41.00			0.00	80%	0.00	
12	外墙抹灰: 砂浆为 1:3 水泥砂浆 15mm 厚, 包工 包料	59985.0	1395.00	43.00			549.60	80%	18906.24	
13	外墙保温: 70厚挤塑聚苯板保温层、5厚抹面砂浆, 压入耐碱玻纤网一层	100440.0	1395.00	72.00	352.90		549.60	80%	31656.96	
14	外墙真石漆: 1、刮柔性腻子 2、涂真石漆	90.0	1.00	90.00	352.90		549.60	80%	39571.20	
15	顶板开洞: 120mm 厚砼板开洞梯洞, 尺寸: 综合 来考虑, 含垃圾清运及完成拆除顶板工作所有内容	76800.0	64.00	1200.00	64.00		0.00	80%	0.00	
16	水泥压光地面: 素水泥浆一遍, 砂浆为 1:2.5 水 泥砂浆 25mm 厚, 包工包料	30.0	1.00	30.00	50.49		0.00	80%	0.00	
17	120mm 厚砼墙、板开孔 ϕ 50; 含材料、人工, 施工 到位	50.0	1.00	50.00	217.00		53.00	80%	2120.00	
18	120mm 厚砼墙、板开孔 ϕ 100; 含材料、人工, 施工 到位	55.0	1.00	55.00	1009.00		219.00	80%	9636.00	
19	120mm 厚砼墙、板开孔 ϕ 110; 含材料、人工, 施工 到位	58.0	1.00	58.00	32.00		0.00	80%	0.00	
20	120mm 厚砼墙、板开孔 ϕ 150; 含材料、人工, 施工 到位	89760.0	1320.00	68.00	550.00		42.00	80%	2284.80	
21	窗台埋管/线: 包括埋管、地上窗槽、埋 PVC 管, 抹 灰压光	4725.0	105.00	45.00	55.20		49.80	80%	1792.80	
22	穿线 (2.5mm 铜线): 穿钢丝、穿铜线、接头绑扎 、换胶布, 含人工及材料	3.5	1	3.49				80%	0.00	
23	穿线 (4mm 铜线): 穿钢丝、穿铜线、接头绑扎、 换胶布, 含人工及材料	4.1	1	4.07				80%	0.00	
24	砌体墙面开洞: 含材料、人工, 施工到位	480.0	4.00	120.00	39.00		0.00	80%	0.00	
25	内墙、顶棚批白: 刮二遍, 包括打磨包工包料。	23.0	1.00	23.00	336.84		0.00	80%	0.00	
26	内墙乳胶漆: 刮腻子二遍, 打磨, 刷乳胶漆二遍, 包工包料 (三棵树 立邦)	41.0	1.00	41.00	432.42		0.00	80%	0.00	
27	外墙乳胶漆: 刮外墙腻子二遍, 打磨, 刷乳胶漆二 遍, 包工包料 (三棵树 立邦)	52.0	1.00	52.00			0.00	80%	0.00	
28	室内墙面空鼓: 切割空鼓墙面、铲墙皮、粘网、粉 刷、保养、清理垃圾, 包工包料	53.0	1.00	53.00			0.00	80%	0.00	
29	内墙阳角修复: 阳角 20cm 内破损处负责粉刷与原 阳角平齐, 修复完保证层内全部阳角顺直, 不足 1m 按 1m 计	15.0	1.00	15.00			0.00	80%	0.00	
30	窗台: 包含原窗台空鼓或已碎裂部分剔除清理并 重新砌筑	180.0	1.00	180.00	22.00		0.00	80%	0.00	
31	人工铺砖: 清理及处理基层、刷素水泥浆、20 厚 1:3 砂浆找平粘接层, 铺贴面砖、擦缝、净面等, 含人工及材料 (砂材料厚度 \geq 10mm)	138.0	1.00	138.00			0.00	80%	0.00	
32	拆除工程								0.00	
33	破除混凝土地面、墙: 包括拆除、清运及堆放垃圾 至指定地点 (厚度 \geq 200mm)	13455.0	69.00	195.00	288.04		144.00	80%	22164.00	
34	拆除地砖: 包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地 点 (此子目仅为单独拆除时适用)	53.0	1.00	53.00			0.00	80%	0.00	
35	拆除墙面砖: 包括拆除、清运及堆放垃圾至指定地 点 (此子目仅为单独拆除时适用)	53.0	1.00	53.00			0.00	80%	0.00	
36	200墙体拆除: 包括拆除、清运、堆放垃圾至指定地 点	50.0	1.00	50.00	34.94		0.00	80%	0.00	
37	裂缝处理: 包括凿缝、填缝, 清理, 打绷带及刮浆	18000.0	400.00	45.00	25.05		0.00	80%	0.00	
38	拆除防水层: 拆除保护层, 拆除防水层、垃圾堆放	30.0	1.00	30.00	237.65		0.00	80%	0.00	
39	墙面凿毛: 准备工具、清扫、凿毛、清理、垃圾堆 放等	25.0	1.00	25.00	5.67		0.00	80%	0.00	
40	新增部分									
41	防尘网: 含材料、人工, 铺设到位	1.5	1.00	1.50	369.6		0.00	80%	0.00	
42	压洞: 含材料、人工, 施工到位	45.0	1.00	45.00			850.00	80%	30600.00	
43	垃圾外运: 含垃圾归集、装车, 运至垃圾场处理全 部费用 (拉垃圾运输车 \geq 8m ³)	385.0	1.00	385.00	182		90.00	80%	27720.00	
44	人工 (普工)	220.0	1	220	813.5		26.00	80%	4576.00	
45	人工 (技工)	350.0	1	350	16		18.00	80%	5040.00	
46	增项部分									

72	1号楼顶层阁楼现浇混凝土楼梯（1、放线定位；2、依据楼梯放线、支模板；3、植筋；4、绑扎钢筋；5、混凝土浇筑；6、养护；7、模板拆除；8、平台下口与板间高差砌筑踏步抹灰处理；9、垃圾清理清运至指定垃圾场）	14000.0	1.00	14000.00	0.00	0.00	80%	0.00			
73	门洞口过梁（1、脚手架搭设搬运、拆除；门洞过两处人工剔凿、切割；2、门洞口上方预制成品过梁及安装（人工搬运），过梁长度1600mm；3、门洞口及过梁周边修补抹灰；4、垃圾清运）	1664.0	4.00	416.00	4.00	0.00	80%	0.00			
74	入户门门垛拆改施工（10#、12#楼一楼入户门门垛墙体一侧切割、一侧加砌，并进行墙而抹灰处理；墙而砌筑须植筋处理；垃圾清理（墙而饰面施工已完成，须进行成品保护性拆改施工）	2400.0	4.00	600.00	0.00	4.00	80%	1920.00			
75	屋面墙而保温层、抹灰层拆除（1、屋面露台改为房间，外墙变为内墙，原外墙而保温板及抹灰层拆除；2、垃圾人工清运下楼（顶楼无楼梯及垂直运输设备，人工搭设脚手架爬楼）	7200.0	100.00	72.00	0.00	140.00	80%	8064.00			
76	屋顶地面零星保温层拆除（1、屋面保温层拆除；2、拆除垃圾汇总清理下楼之指定垃圾场；）	19669.2	327.82	60.00	235.00	92.82	80%	4455.36			
77	地下室穿墙钢管封堵（1、穿墙钢管管径300mm以内综合考虑；2、4mm厚度钢板激光切割满焊焊接；3、焊接部位除渣；4、成品保护；5、穿墙管道焊接板银色防锈漆涂刷；6、采用移动脚手架协助施工）	23600.0	295.00	80.00	295.00	0.00	80%	0.00			
78	零星电梯门口消防报警装置底座暗埋混凝土墙而剔凿（1、成品保护（已铺贴好墙砖）；2、人工剔凿（80mm）*110mm，深度60mm；3、垃圾清理；4、边角修复；5、Φ20穿墙孔（混凝土墙厚250mm）	3100.0	31.00	100.00	31.00	0.00	80%	0.00			
79	零星混凝土墙而开孔（1、成品保护（已铺贴好墙砖）；2、Φ30穿墙孔（混凝土墙厚250mm）	1860.0	31.00	60.00	31.00	0.00	80%	0.00			
80	脚手架搭设及拆除（采光井与风井隔墙砌筑）	5678.4	87.36	65.00	0.00	87.36	80%	4542.72			
81	墙体砌筑（采光井与风井隔墙砌筑）	6406.4	29.12	220.00	29.12	0.00	80%	0.00			
82	抹灰（砂浆为1:3水泥砂浆15mm厚，包工包料。）	2038.4	58.24	35	0.00	58.24	80%	1630.72			
83	腻子刮二遍，包括打磨包工包料。	1339.5	58.24	23	0.00	58.24	80%	1071.62			
84	内墙涂料。	2387.8	58.24	41	0.00	58.24	80%	1910.27			
85	人防门两侧混凝土找坡（1、支模；2、混凝土浇筑；3、垃圾清理转运；4、混凝土养护（单侧施工尺寸6000mm*300mm；）	6240.0	78.00	80.00	0.00	78.00	80%	4992.00			
86	工地外围围挡及钢制门焊装（1、围挡立柱定位及埋置焊装；2、横向钢撑焊装（大门尺寸长8米*高2.5米；3、零星围挡铁皮安装；4、防锈漆涂刷；5、垃圾清理清运（直径100mm热镀锌立柱；50mm*50mm*5mm热镀锌角钢立向间距400mm；1.5mm厚度彩钢；门轴4套；滑轮2套；钢链防盜锁1套）	5500.0	1.00	5500.00	1.00	0.00	80%	0.00			
87	植筋	14400.0	1200.00	12.00	0.00	1200.00	80%	11520.00			
88	围墙迁移围挡拆除保护性（保护性拆除围挡保护性拆除，基础拆除迁移）	11313.0	964.80	11.73	0.00	964.80	80%	9050.43			
89	利旧新建围挡（围挡建设）	17280.0	576.00	30.00	0.00	576.00	80%	13824.00			
90	新建围挡（1.热镀锌方管100*100*2，40*60*1.5厚，2.5m高；2.铁皮面层）	7655.5	50.00	153.11	0.00	50.00	80%	6124.40			
91	屋面上翻梁切割（含屋顶楼板；上翻梁静力切割，分段破碎、吊运。钢筋切割成品保护）	103761.3	425.60	243.8	0.00	425.60	80%	83009.02			
92	30mm水泥砂浆找平（水泥砂浆找平（商品砂浆））	3151.5	100.00	31.52	0.00	0.00	80%	0.00			
93	斗山230挖机	2400.0	1.00	2400.00	1.00	10.00	80%	19200.00			
94	60挖机	1500.0	1.00	1500.00	1.00	4.00	80%	4800.00			
95	洒水车	600.0	1.00	600.00	1.00	4.00	80%	1920.00			
96	曲臂车	69600.0	58.00	1200.00	1.00	58.00	80%	55680.00			
97	铲车	2000.0	6.00	1200.00	1.00	6.00	80%	5760.00			
98	吊车	2000.0	1	2400.00	1.00	18.00	80%	34560.00			
99	合计							1509395.56			据实填总金额
	本次付款申请金额取整为：							1500000.00			

现场驻场成本负责人：

日期：

