

工程进度款费用计算明细表（洛宁山水文苑项目总承包工程）-第13次2025年4月

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	累计已审批进度款 (元)	本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含 本次申请 二)	累计实付款 (元)	本次付款形象进度简述
			累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额		
		按合同填写	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超过合同对应清单项总价	截至付款计算时，按财务实际支付金额填写	隐藏该行
1	1#楼		7121221.37		80%		7121221.37		竣工交付前所有工序造价80%
2	2#楼		7600346.47		80%		7600346.47		
3	3#楼		0.00			0.00	0.00		
4	5#楼		0.00			0.00	0.00		
5	6#楼		0.00			0.00	0.00		
6	7#楼		0.00			0.00	0.00		
7	8#楼		0.00			0.00	0.00		
8	9#楼		7240163.40		80%		7240163.40		
9	10#楼		9460460.74		80%		9460460.74		
10	11#楼		0.00			0.00	0.00		
11	12#楼		0.00			0.00	0.00		
12	13#楼		0.00			0.00	0.00		
13	15#楼		1777546.80		80%		1777546.80		
14	临时道路	163000	130400.00			0.00	130400.00		
15	配电间		0.00			0.00	0.00		
16	非人防车库车	坡道	9245490.69	1983205.03	80%	1586564.02	10832054.71		
17	人防车库		0.00			0.00	0.00		
18	西大门主体、砌体、粉刷完成		138998.22		80%	0.00	138998.22		
19	配电间主体、砌体、粉刷完成		188732.28		80%	0.00	188732.28		
19	社会保费		317661.72			0.00	317661.72		
	2#、3#楼基坑支护		271872.19		80%	0.00	271872.19		
	9#、10#楼降排水工程		134164.75		80%	0.00	134164.75		
18	合计		42903359.98			1586564.02	44489924.00	29210705.04	本次核对不作为最终结算
	本次付款申请金额取整为:					1580000			取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：张子 日期：2025.4.17

施工单位：张子友 日期：2025.4.18

张子友 2025.4.18